



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

کلاس شهر اهواز

تاریخ گزارش: ۹۵/۳/۲۵

«امام علی (ع)» می فرمایند:

التلطف فی الحیله اجدی من الوسیله

«ظرافت و دقت در برنامه ریزی بهتر از امکانات است»

مقدمه :

در راستای مدیریت پروژه ها و منابع، با استقرار فرآیند تامین اعتبار و تخصیص پرداخت ها به پروژه های عمرانی در معاونت برنامه ریزی و توسعه و همچنین جمع آوری اطلاعات کنترل پروژه از طریق سامانه آماری (سما) بصورت ماهیانه توسط رابطین کنترل پروژه در تمامی حوزه های کاری، باعث گردید اطلاعات پروژه های توسعه و عمران شهرداری کلانشهر اهواز از سال های گذشته تاکنون جمع آوری و تکمیل گردد، که نسخه ای از اطلاعات منطقه هفت اکنون پیش روی شماست.

لذا در جهت بهبود و ارتقاء این فرآیند، معاونت برنامه ریزی و توسعه با همکاری بخش های دیگر سازمانی، در حال استقرار مدیریت یکپارچه سازمانی می باشد، که برای شهرداری امکان مدیریت پروژه ها، منابع، زمان و هزینه را فراهم نموده و تمامی حوزه های فعالیت شهرداری اهواز را پوشش می دهد.

امید است با استقرار و بهره برداری کامل از این سامانه، بتوانیم گامی مهم در جهت تسهیل در برنامه ریزی ها، تصمیم گیری ها و حداکثر استفاده از منابع، سنجش و افزایش کارایی و عملکرد سازمانی برداشته باشیم.

ابراهیم نوشادی
معاون برنامه ریزی و توسعه

خلاصه گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران

تکمیل شده و در حال اجرا



شهرداری اهواز

خلاصه گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

معاونت برنامه ریزی و توسعه

تاریخ گزارش: ۹۵/۳/۲۵

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح پروژه	مبلغ قرارداد	تعداد پروژه	توضیحات
۱	پروژه های تکمیل شده	۳۲۹,۶۶۵	۲۳۲	
۲	پروژه های در حال اجرا	۱۶۵,۹۴۲	۴۹	
	جمع کل	۴۹۵,۶۰۷	۲۸۱	

شهرداری منطقه ۸

پروژه های توسعه و عمران تکمیل شده

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
								درصد	درصد
۱	تکمیل جدول و کفیپوش خیابان ناصح شرقی	۱۹/۱۶۲۳۸	منطقه	۶۰	۸۹/۹/۱۸	۸۹/۱۱/۱۸	۱۰۰	۱۰۰	
۲	پیاده رو سازی جدولگذاری قطعه مثلثی منطقه ۸	۱۹۰۰/۶۱۸	منطقه	۳۰۹	۸۹/۱۱/۲۷	۹۰/۱/۲۸	۱۰۰	۱۰۰	
۳	مرمت پیاده رو و آیلند جاده ماهشهر	۱۹/۹۷۱۵	منطقه	۱۵۰	۸۹/۶/۲	۸۹/۷/۱	۱۰۰	۱۰۰	
۴	زیرسازی و آسفالت خیابان های پراکنده منطقه ۸	۱۹۰۰/۵۵۵	منطقه	۳,۴۱۷	۸۹/۱۱/۲۴	۹۰/۳/۲۳	۱۰۰	۱۰۰	
۵	تکمیل زمین های ورزشی فاز دو یادادشهر، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری	۱۹/۱۸۵۳۶	منطقه	۱,۰۲۰	۸۸/۹/۱۹	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	
۶	مرمت پارک ۳۰۰ دستگاه واقع در منطقه ۸	۱۹/۹۷۱۷	منطقه	۳۲۰	۸۹/۶/۳	۸۹/۷/۲	۱۰۰	۱۰۰	
۷	اجرای اساس محوطه احشام واقع در منطقه ۸	۱۹/۹۳۴۸	منطقه	۲۵۱	۸۹/۵/۱۸	۸۹/۶/۱۷	۱۰۰	۱۰۰	
۸	زیرسازی و آسفالت محوطه بازارچه نمکی	۱۹/۱۸۵۳۶	منطقه	۵۵۶	۸۸/۹/۲۱	۸۸/۱۱/۲۱	۱۰۰	۱۰۰	
۹	احداث میدان صداقت	۱۹/۳۱۳۲	منطقه	۳,۸۰۰	۸۹/۲/۲۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	
۱۰	ترمیم سطوح آسفالتی (لکه گیری و نوارهای حفاری)، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۸	۱۸/۱۸۰۸۱	منطقه	۲۲۷	۹۰/۸/۲۹	۹۰/۹/۲۴	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۱۰,۱۱۰					

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
۱۱	خرید رنگ سرد ترافیکی محوری توسط منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۱۲۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۲	اجرای خط کشی عابر پیاده توسط منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۲۱۳۶۰	منطقه	۳۵۰	۹۰/۹/۱	۹۰/۱۱/۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۳	اجرای خط کشی محوری در منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۱۸۳۲۲	منطقه	۶۵۰	۹۰/۱۰/۷	۹۰/۱۱/۲۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۴	خاکریزی نباتی در سطح منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۲۲۸۷۰	منطقه	۳۸۰	۹۰/۱۰/۲۰	۹۰/۱۲/۲۰	۱۰۰	۱۰۰	
۱۵	اجرای میدان فردوس، انتهای خیابان اصلی فاز یک پاداد مجاور بهشت آباد واقع در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۱۷۷۴۱	منطقه	۶۹۵	۹۰/۸/۲۵	۹۰/۱۰/۴	۱۰۰	۱۰۰	
۱۶	تکمیل زمین های ورزشی فاز دو پادادشهر، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۶۱۲	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	
۱۷	احداث زمین ورزشی در کوی مدرس، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۲۱۲۵۳	منطقه	۷۰۰	۹۰/۱۰/۶	۹۰/۱۲/۲۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۸	احداث زمین ورزشی در ۲۵۴ دستگاه صنایع فولاد، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۲۱۲۵۴	منطقه	۷۰۰	۹۰/۱۰/۵	۹۰/۱۲/۲۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۹	تهیه و حمل لوله آزیست سیمانی جهت دفع آبهای سطحی (فاز ۱)، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	
۲۰	تهیه و حمل لوله آزیست سیمانی جهت دفع آبهای سطحی (فاز ۲)، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۵,۶۰۷					

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
									درصد
۲۱	تهیه و حمل لوله آزیست سیمانی جهت دفع آبهای سطحی(فاز ۳)، واقع در حوزه خدماتی، منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	
۲۲	تهیه و حمل لوله آزیست سیمانی جهت دفع آبهای سطحی(فاز ۴)، واقع در حوزه خدماتی، منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	
۲۳	اجرای لوله گذاری با لوله آزیست سیمانی کوی امام، کوی طاهر، ترمینال شرق، خیابان مطهر و بلوار سردار هاشمی جهت دفع آبهای سطحی، واقع در حوزه خدماتی، منطقه ۸	۱۸/۲۹۰۳۵	منطقه	۶۸۰	۹۰/۱۲/۲۷	۹۱/۲/۲۸	۱۰۰	۱۰۰	
۲۴	اجرای لوله گذاری با لوله آزیست سیمانی بلوار معلم خیابان سوم اینار تا خیابان بهاران و کوی باهنر، بلوار معلم از روبروی خیابان سوم اینار، تا فلکه قانا جهت دفع آبهای	۱۸/۱۸۱۰۴	منطقه	۶۴۵	۹۰/۸/۲۹	۹۰/۱۰/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۲۵	اجرای لوله گذاری با لوله آزیست سیمانی خیابان سهیل، بلوار آرش و بلوار فنی و حرفه ای در دو نقطه کوی ییسی و روبروی سازمان آتفا جهت دفع آبهای سطحی، واقع در	۱۸/۲۶۲۳۶	منطقه	۷۰۰	۹۰/۱۲/۳	۹۱/۲/۴	۱۰۰	۱۰۰	
۲۶	اجرای لوله گذاری با لوله آزیست سیمانی بلوار جوادالائمه، باندکندرو از سمت منازل شهروند تا کانال و بلوار فنی، و حرقه ایاز روبروی بیمه و پارک جهت دفع آبهای	۱۸/۲۱۲۵۵	منطقه	۲۸۸	۹۰/۱۰/۱۵	۹۰/۱۱/۱	۱۰۰	۱۰۰	
۲۷	خرید قیر و آسفالت مصرفی جهت آکب های لکه گیر، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	
۲۸	ترمیم و بازسازی جداول فرسوده در سطح منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۲۴۶۱۱	منطقه	۶۰۳	۹۰/۱۱/۱۲	۹۱/۱/۱۲	۱۰۰	۱۰۰	
۲۹	ترمیم نوارهای حفاری بلوار هاتف، جوادالائمه، بلوار معلم و خیابان پهلوان، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۲۴۶۳۶	منطقه	۶۸۰	۹۰/۱۱/۱۲	۹۱/۱/۱۲	۱۰۰	۱۰۰	
۳۰	خرید وسایل بازی و پارکی پارک مدرسه منطقه ۸		منطقه	۷۰۰	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۶,۳۹۶					

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
								درصد	درصد
۳۱	اجرای عملیات آسفالت معابر در سطح منطقه ۸		منطقه	۴,۰۰۰	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	
۳۲	خرید و نصب تجهیزات ترافیکی و تابلوهای انتظامی توسط منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	
۳۳	خرید ملک و احداث پایانه خلیج فارس		سازمان پایانه ها	۲۰,۰۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۳۴	ترمیم جداول فرسوده بلوارهای سردار هاشمی، سیاه (شرقی و غربی)، آیت ا. بهبهانی و دماوند، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۲۴۶۴۰	منطقه	۶۴۲	۹۰/۱۱/۱۲	۹۱/۱/۱۲	۱۰۰	۹۸	
۳۵	بهسازی پیاده رو های پارک شهدا، واقع در حوزه منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۲۸۴۴۷	منطقه	۳۵۴	۹۰/۱۲/۲۱	۹۱/۱/۱۷	۱۰۰	۱۰۰	
۳۶	تجهیز پارک مریم در محدوده منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۶۸۱	۹۰	۹۰	۱۰۰	۹۵	
۳۷	تجهیز پارک های نیلوفر، نسترن و پامچال در محدوده منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۶۷۳	۹۰	۹۰	۱۰۰	۹۵	
۳۸	خرید سرعتگیر لاستیکی توسط منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۳۰۰	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	
۳۹	اجرای گذرگاه عابر پیاده در سطح منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	
۴۰	اجرای علامت افقی (نقوش سطحی پریمارک) در سطح منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۲۸,۷۵۰					

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		بیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
								درصد	درصد
۴۱	احداث پارک مریم	۱۹/۱۹۸۴۶	منطقه	۴,۰۷۰	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	
۴۲	احداث دو باب سرویس بهداشتی و نمازخانه جاده ورودی اهواز از سمت ماهشهر	۱۹۰۰/۴۵۴۷	منطقه	۱,۱۸۴	۹۰/۵/۲۰	۹۰/۷/۲۰	۱۰۰	۱۰۰	۸۲
۴۳	تجهیز پارک ۲۵۴ دستگاه در محدوده منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۶۸۶	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	
۴۴	خرید و نصب تابلو و تجهیزات ترافیکی توسط منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۳۶۸	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۴۵	احداث ایستگاه آتش نشانی کوی طلاب واقع در منطقه ۸ شهرداری	۱۹/۷۲۱۳	منطقه	۲,۰۷۳	۸۷/۴/۵	۸۷/۱۲/۵	۱۰۰	۱۰۰	
	پروژه های مربوط به پارک ستایش								
۴۶	مطالعات و طراحی پارک ستایش در منطقه ۸ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۹/۲۲	سازمان پارکها و فضای سبز	۴۴۸	۹۳/۵/۲۶	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۴۷	اجرای عملیات خاکریزی نباتی پارک ستایش در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۸۴۴۹۵	منطقه	۶۹۴	۹۳/۱/۱۷	۹۳/۲/۱۷	۱۰۰	۱۰۰	۹۰
	پروژه های مربوط به بلوار دعبل خزایی								
۴۸	احداث جاده دسترسی به منازل انتهایی بلوار دعبل خزاعی (خیابان ۱۶ متری بین خیابان ۹ و ۱۱ رسالت) در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۱۸۰۵۸	منطقه	۳۵۰	۹۰/۸/۲۹	۹۰/۱۰/۳۰	۱۰۰	۱۰۰	
۴۹	احداث پیاده رو بلوار دعبل خزائی در منطقه ۸ شهرداری	۱۱۵/۱۷/۸/۴۸	سازمان نوسازی و بهسازی	۳,۳۶۶	۹۲/۷/۸	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۵۰	تکمیل بازارچه محلی دعبل خزائی در منطقه ۸ شهرداری	۱۰۴/۱۴/۸/۴۱	سازمان میادین	۲,۵۰۰	۹۱	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
	جمع			۱۵,۷۳۹					

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
									درصد
۵۱	اجرای لوله گذاری دفع آبهای سطحی مطابق طرح جامع در سطح منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۵,۵۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۵۲	رنگ آمیزی جداول سطح منطقه توسط منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۵۰۶۰۳	منطقه	۲۴۴	۹۱/۱۰/۴	۹۱/۱۱/۴	۱۰۰	۱۰۰	
۵۳	نرده گذاری زیر روگذر عابر پیاده روبروی ترمینال خلیج فارس توسط منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۵۲۴۲۲	منطقه	۷۰۰	۹۱/۱۰/۲۸	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۵۴	انجام خط کشی عابر پیاده توسط منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۴۹۷۹۶	منطقه	۵۰۰	۹۱/۹/۲۳	۹۱/۱۰/۱۳	۱۰۰	۱۰۰	
۵۵	خاکریزی نباتی، جدولگذاری و بتن ریزی اطراف ساختمان ستاد بحران واقع در کوی نیوت در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۶۲۷۷	منطقه	۶۷۵	۹۲/۳/۷	۹۲/۴/۷	۱۰۰	۱۰۰	
۵۶	خرید سرعتگیر لاستیکی و پلاستیکی توسط منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۴۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۵۷	خرید و تعمیر پمپ های سیار، ایستگاه های پمپاژ و پمپ های آبنا در منطقه ۸		منطقه	۵۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۵۸	کفپوش گذاری و جدولگذاری اطراف میدان صداقت، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۳۳۷۷۱	منطقه	۵۵۹	۹۱/۳/۱	۹۱/۴/۱۶	۱۰۰	۱۰۰	
۵۹	اجرای خط کشی محوری سرعتگاه و خط کشی عابر پیاده توسط منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۲۵۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۶۰	روکش آسفالت معابر فرسوده و آسفالت معابر زیر سازی شده در شهرداری منطقه ۸	۱۰۱/۱۳/۱۷/۸/۱۵	سازمان عمران شهری	۲۰,۰۰۰	۹۲/۱۰/۳۰	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۲۹,۳۲۸					

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
								درصد	درصد
۶۱	خرید و نصب تابلو و تجهیزات ترافیکی در سطح منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۲۹۹۵۹	منطقه	۶۸۶	۹۱/۱/۲۰		۱۰۰	۱۰۰	
۶۲	رنگ آمیزی جداول توسط منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۳۱۷۳۵	منطقه	۷۰۰	۹۱/۲/۳۱	۹۱/۳/۳۱	۱۰۰	۱۰۰	
۶۳	احداث سرعناگاه استاندارد، توسط منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۳۲۵۲۵	منطقه	۳۶۸	۹۱/۲/۱۶	۹۱/۳/۱۶	۱۰۰	۱۰۰	
۶۴	جدولگذاری خیابان های اطراف چهار محل فضای سبز، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۳۰۳۳۳	منطقه	۷۰۰	۹۱/۱/۲۳	۹۱/۲/۲۳	۱۰۰	۱۰۰	
۶۵	پیااده رو سازی محوطه روبروی پایانه خلیج فارس و جدولگذاری باند کندرو اتوبان آیت الله بهبهانی، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۳۶۴۸۹	منطقه	۶۷۳	۹۱/۳/۳۱	۹۱/۴/۳۱	۱۰۰	۱۰۰	
۶۶	اجرای فنداسیون تابلوهای راهنمای مسیر (منطقه ۸)	۱۸/۳۳۳۵۵	منطقه	۴۶۶	۹۱/۲/۲۴	۹۱/۳/۲۴	۱۰۰	۱۰۰	
۶۷	احداث دو باب سرویس بهداشتی پارکهای مریم و رشد، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۳۰۸۹۰	منطقه	۶۶۰	۹۱/۱/۲۹	۹۱/۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۶۸	ترمیم نوارهای حفاری بلوار آرش، فنی و حرفه ای، خیابان سهیل و معابر کوی پلیس، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۳۱۶۰۹	منطقه	۷۰۰	۹۱/۲/۵	۹۱/۳/۵	۱۰۰	۱۰۰	
۶۹	تکمیل زمین های ورزشی فولاد شهر و فاز ۲ پادادشهر، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری	۱۹۰۰/۵۰۴۷	منطقه	۲۰۱۲	۹۱/۷/۲۲	۹۱/۱۰/۲۲	۱۰۰	۱۰۰	
۷۰	همسان سازی درب متهول ها، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۱۵۱۸۲	منطقه	۳۶۳	۹۰/۷/۲۸	۹۰/۸/۲۳	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۷,۳۲۸					

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
								درصد	درصد
۷۱	بهسازی خیابان نالارهای عروسی سپیدار واقع در حوزه خدماتی منطقه ۸	۱۹۰۰/۱۰۴۲	منطقه	۷,۵۰۰	۹۰/۲/۱۸	۹۰/۷/۱۴	۱۰۰	۱۰۰	
۷۲	بهسازی و روکش آسفالت خیابان ها و معابر منطقه ۸	۱۹۰۰/۱۸۴۶	منطقه	۴,۰۰۰	۹۰/۶/۲۰	۹۰/۹/۲۱	۱۰۰	۱۰۰	
۷۳	اجرای عملیات خاکبرداری و خاکریزی نباتی، جدولگذاری و پیاده رو سازی پارک سوسن	۱۹۰۰/۹۳۰	منطقه	۳,۵۳۹	۹۰/۲/۳	۹۰/۶/۳۰	۱۰۰	۱۰۰	
۷۴	عملیات تهیه و نصب چمن مصنوعی مجتمع ورزشی کوی فولادشهر	۱۹۰۰/۱۴۸۶	منطقه	۷۴۷	۹۰/۴/۲۸	۹۰/۴/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۷۵	انجام عملیات هرس درختان در سطح منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۷۶	احداث ۱۴ ایستگاه اتوبوس غیر مکانیزه توسط منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۷۷	احداث ۲۰ پهلگاه اتوبوس توسط منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۴۶۶۹۳	منطقه	۶۹۸	۹۱/۸/۷	۹۱/۹/۱۷	۱۰۰	۱۰۰	
۷۸	نصب تابلوهای ترافیکی توسط منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۶۵۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۷۹	خرید و نصب تابلوهای انتظامی، اختاری و اخباری توسط منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۶۵۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۸۰	خرید تجهیزات ترافیکی منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۳۵۱۹۸	منطقه	۴۴۸	۹۱/۳/۱۳	۹۱/۴/۲	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۱۹,۶۳۲					

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
۸۱	اجرای خط کشی محوری توسط منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۸۲	رنگ آمیزی جداول بلوار های اصلی سطح منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۸۳	رنگ آمیزی جداول بلوار نواب صفوی سطح منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۸۴	رنگ آمیزی فاز سوم جداول در سطح معابر منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۸۵	خرید و نصب تجهیزات ترافیکی توسط منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۸۶	خرید دکل و چراغ چشمک زن سولار توسط منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۸۷	خرید تجهیزات ترافیکی توسط منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۸۸	احداث ۳۵ پهلوگاه ایستگاه های اتوبوس در منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۲۴۲۱	منطقه	۷۰۰	۹۰/۱۱/۱۲	۹۱/۱/۱۲	۱۰۰	۱۰۰	
۸۹	تسطیح و چمن کاری در سطح فضای سبز منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۳۱۶۲۳	منطقه	۶۴۰	۹۱/۲/۱۶	۹۱/۳/۱۶	۱۰۰	۱۰۰	
۹۰	اجرای عملیات ترمیم نوارهای حفاری نواحی ۲ و ۴ در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۵۷۵۶۳	منطقه	۷۰۰	۹۱/۱۲/۲۴	۹۲/۲/۳	۹۵	۱۰۰	
جمع				۶,۹۴۰					

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		بیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	ریالی	
								درصد	درصد
	پروژه های مربوط به محلات کوی صادقیه و رسالت								
۹۱	زیر سازی تا حد لایه اساس و جدولگذاری خیابانهای خاکی کوی رسالت و صادقیه در منطقه ۸ شهرداری	۱۷/۸/۱۵	سازمان عمران شهری	۲,۷۵۹	۹۴/۲/۳۱	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۹۲	زیر سازی تا حد لایه اساس کوی رسالت تا صادقیه در منطقه ۸ شهرداری	۱۰۱/۱۷/۱۴/۸/۴۷/۱	سازمان عمران شهری	۳,۰۰۶	۹۳/۱۰/۳۰	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۹
۹۳	تجهیز پارک های رشد، رسالت و بنفشه در محدوده منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۶۷۸	۹۰	۹۰	۱۰۰	۹۵	
۹۴	اجرای عملیات فنس کشی و روشنایی زمین ورزشی کوی صادقیه در منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۶۹۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۹۵	تکمیل ایستگاه آتش نشانی کوی صادقیه، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری (با احتساب ۲۵٪)	۱۹۰۰/۲۳۹۹	سازمان بهسازی و نوسازی	۱,۶۸۲	۹۰/۶/۱۷	۹۰/۹/۱۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۹۶	تهیه آسفالت جهت ترمیم نوارهای حفاری خیابانهای دانش و ۱۲ کوی صادقیه در منطقه هشت شهرداری		منطقه	۳۶۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۹۷	ترمیم نوارهای حفاری خیابانهای دانش و ۱۲ کوی صادقیه در منطقه ۸ شهرداری (تهیه آسفالت به عهده کارفرما)	۱۸/۸۶۲۸۱	منطقه	۶۹۹	۹۳/۲/۸	۹۳/۳/۱۷	۱۰۰	۱۰۰	
۹۸	اجرای عملیات ترمیم نوارهای حفاری نواحی ۱ و ۲ در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۵۷۵۵۰	منطقه	۷۰۰	۹۱/۱۲/۲۴	۹۱/۲/۳	۱۰۰	۹۵	
۹۹	همسطح سازی درب منهولها با استفاده از دال بتنی در نواحی ۱ و ۲ منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۴۹۷۳۹	منطقه	۴۵۸	۹۱/۹/۲۲	۹۱/۱۱/۲	۱۰۰	۹۵	
۱۰۰	پایاده رو سازی اطراف ساختمان ستاد بحران در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۶۵۳۵۶	منطقه	۶۶۵	۹۲/۴/۶	۹۲/۵/۱۵	۱۰۰	۹۵	
	جمع			۱۱,۶۹۷					

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی
									درصد
۱۰۱	احداث و تکمیل شبکه آب خام فنی و حرفه ای در منطقه ۸ شهرداری	۱/۱۰۰/۶۳۴۸	سازمان پارکها و فضای سبز	۲,۲۲۵	۹۲/۲/۳۱	۹۲	۱۰۰	۹۵	
۱۰۲	عملیات تکمیل و بهسازی و توسعه شبکه آب خام در منطقه ۸ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۱۷/۸/۸/۲	سازمان پارکها و فضای سبز	۴,۹۴۷	۹۱/۷/۸	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
	پروژه های مربوط به زمین های ورزشی و سالن چند منظوره ورزشی و تفریحی کوی نبوت								
۱۰۳	خرید وسایل برقی پروژه تکمیل ساختمان چند منظوره ورزشی و تفریحی کوی نبوت، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۰۴	تکمیل سالن چند منظوره فرهنگی ورزشی و ستاد بحران کوی نبوت در منطقه ۸ شهرداری	۱۰۱/۱۳/۱۷/۸/۱۵	سازمان عمران شهری	۲,۸۸۳	۹۱/۷/۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۷۶
۱۰۵	احداث زمین ورزشی محله ای در شهرداری منطقه ۸ (۳ باب)	۱۱۵/۱۷/۸/۳۹/۴	سازمان نوسازی و بهسازی	۱,۷۲۳	۹۱/۵/۱۸	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۱۰۶	احداث حصار زمین ورزشی و زمین بازی کودکان کوی مدرس، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۳۴۲۲۷	منطقه	۵۳۵	۹۱/۳/۲	۹۱/۴/۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۰۷	خرید وسایل بازی (پلی اتیلن و کفیوش) و مجموعه وسایل ورزشی و میلمان شهری بلوار صداقت، سپاه شرقی، پارک نیلوفر، پارک ۲۵۴ دستگاه صنایع فولاد، شقایق در	۱۸/۳۸۵۸۵	منطقه	۴,۰۰۰	۹۱/۵/۱۶	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۰۸	اجرای عملیات فنس کشی و روشنایی زمین ورزشی کوی نبوت در منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۶۸۸۲۷	منطقه	۶۹۰	۹۲/۵/۲۱	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۰۹	اجرای عملیات فنس کشی و روشنایی زمین ورزشی کوی ایثار در منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۶۸۷۶۱	منطقه	۶۹۰	۹۲/۵/۲۰	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۱۰	خرید و نصب وسایل ورزشی در پارکهای سطح منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
	جمع			۱۹,۰۹۳					

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی
									درصد
۱۱۱	بهسازی پایانه شرق در منطقه ۸ شهرداری	۱/۱۰۰/۶۷۴۹	سازمان پایانه	۵,۰۰۰	۹۲/۳/۲۵	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۱۲	لایروبی مسیرها خطوط دفع آبهای سطحی و فاضلاب در منطقه ۸	۱/۱۰۰/۷۷۷۰	سازمان پسماند	۱,۰۰۰	۹۲/۷/۱۴	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۱۳	احداث سکوی ایستگاه اتوبوس در منطقه هشت		منطقه	۴۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۱۴	خرید رنگ دو جزئی ترافیکی در منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۶۵۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۱۵	خرید رنگ محوری در منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۱۶	خرید اتصالات پلی اتیلن جهت تامین آب خام قطعات فضای سبز توسعه یافته در منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۱۷	عملیات تکمیل پارک سوسن در منطقه ۸ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۱۷/۸/۸/۲	سازمان پارکها و فضای سبز	۵,۲۲۶	۹۱/۵/۲۵	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۱۸	زیر سازی جاده جنب بازار آهن فروشان از بازار آهن فروشان تا بندگان در سطح منطقه ۸ شهرداری	۱۰۱/۱۷۴۱۱	سازمان عمران شهری	۳,۸۴۹	۹۲/۱۱/۲۰	۹۳/۲/۲۰	۹۵	۱۰۰	
۱۱۹	عملیات خاکریزی نباتی در سطح منطقه ۸ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۱۷/۸/۸/۲	سازمان پارکها و فضای سبز	۲,۹۷۰	۹۱/۷/۲۷	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۲۰	خرید نهال	۱/۱۰۰/۶۳۷۹	سازمان پارکها و فضای سبز	۱,۱۸۷	۹۲/۲/۳۱	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۲۱,۶۸۲					

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹			توضیحات
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی	
۱۲۱	روشنایی پارکهای سطح منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰		
۱۲۲	خرید و نصب میلمان شهری در پارک های سوسن و ارمغان در منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰		
۱۲۳	خرید و نصب وسایل بازی و پارکی در منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰		
۱۲۴	خرید و نصب وسایل بازی کودکان در پارکهای سطح منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰		
۱۲۵	نصب کفیوش (فوم) در محوطه های بازی در پارکهای سطح منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰		
۱۲۶	اجرای دور برگردان مقابل ترمینال شرق در منطقه هشت شهرداری	۱۸/۸۶۳۸۷	منطقه	۶۸۰	۹۳/۲/۹	۹۴/۳/۹	۱۰۰	۱۰۰		
۱۲۷	اجرای خط کشتی محوری سرعتگاه و خط کشتی عابر پیاده توسط منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۶۲۹۷۴	منطقه	۲۵۰	۹۲/۳/۸	۹۲/۴/۸	۱۰۰	۱۰۰		
۱۲۸	نصب تابلو و تجهیزات ترافیکی توسط منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۷۸	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۱۲۹	خرید پایه های روشنایی پارکهای بلوار صداقت، سوسن، میدان فردوس و پارک فردوس، وحدت و کوکب، مینا، میخک، لادن، لاله، رازقی و نیلوفر در منطقه ۸		منطقه	۱,۰۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰		
۱۳۰	عملیات احداث پارک ارمغان (فاز اول) در منطقه ۸ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۱۷/۸/۸/۲	سازمان پارکها و فضای سبز	۴,۲۰۸	۹۱/۱/۲۰	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۹,۷۱۶						

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
								درصد	درصد
۱۳۱	خرید بذر	۱/۱۰۰/۶۳۷۹	سازمان پارکها و فضای سبز	۹۳۰	۹۲/۲/۳۱	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۳۲	خرید کود	۱/۱۰۰/۶۳۷۹	سازمان پارکها و فضای سبز	۱,۰۸۶	۹۲/۲/۳۱	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۳۳	تکمیل و بازسازی سرای محله کوی نبوت در منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۱,۴۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۳۴	زیرسازی و آسفالت معابر کم عرض در سطح منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۳۱۷۵۲	منطقه	۴۵۵	۹۱/۲/۱۰	۹۱/۳/۱۰	۱۰۰	۱۰۰	
۱۳۵	احداث جایگاه سطل زباله در سطح منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۳۱۷۱۵	منطقه	۲۰۹	۹۱/۲/۷	۹۱/۳/۷	۱۰۰	۱۰۰	
۱۳۶	اصلاح هندسی تقاطع هجرت - هاتف توسط منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۶۳۴۶۲	سازمان عمران شهری	۷۰۰	۹۲/۳/۱۳	۹۲/۵/۱۵	۱۰۰	۱۰۰	
۱۳۷	زیرسازی خیابانهای اصلی و فرعی واقع در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری	۱۰۱/۲۰۲۰	منطقه	۴,۰۰۰	۹۱/۵/۱۵	۹۱/۸/۱۵	۱۰۰	۱۰۰	
۱۳۸	ترمیم جداول فرسوده و جدولگذاری در سطح منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۶۲۶۴۶	منطقه	۴۲۴	۹۲/۳/۵	۹۲/۴/۵	۱۰۰	۱۰۰	
۱۳۹	احداث فنداسیون پایه روشنایی در سطح منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۶۳۹۹۹	منطقه	۶۳۴	۹۲/۳/۲۱	۹۲/۵/۲۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۴۰	اجرای دال بتنی روی کانال روبروی شرکت راکتور ساز در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۳۱۳	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۱۰,۱۵۲					

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹			توضیحات
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی	
							درصد	درصد	درصد	
۱۴۱	ترمیم نوارهای حفاری تعدادی از خیابانهای سطح منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۳۱۶۱۰	منطقه	۷۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰		
۱۴۲	ترمیم سطوح آسفالتی و نوارهای حفاری شده در منطقه ۸ شهرداری		سازمان عمران شهری	۲,۳۸۹	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰		
۱۴۳	زیرسازی تا حد لایه اساس معابر اصلی و فرعی در منطقه ۸ شهرداری	۱۰۱/۱۳/۱۷/۸/۱۵	سازمان عمران شهری	۳,۰۱۲	۹۱/۵/۱۵	۹۳/۱۲/۲۹	۹۵	۱۰۰		
۱۴۴	آسفالت باند غربی بلوار سپهر	۱۹۰۰/۱۸۴۶	منطقه	۴,۰۰۰	۹۰/۶/۱۵	۹۰/۹/۱۵	۱۰۰	۱۰۰		
۱۴۵	احداث دوربرگردان ضلع جنوبی میدان چهار اسب واقع در منطقه ۸ شهرداری	۱/۱۰۰/۶۳۴۳	سازمان عمران شهری	۴۵۰	۹۲	۹۲/۲/۳۱	۱۰۰	۱۰۰		
۱۴۶	اجرای فاز دوم پروژه رنگ آمیزی جداول در منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۶۲۳۲۵	منطقه	۷۰۰	۹۲	۹۲/۲/۳۱	۱۰۰	۱۰۰		
۱۴۷	همسان سازی دریاچه های فاضلاب در منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۴۹۲۳۹	منطقه	۵۳۳	۹۲	۹۱/۹/۲۵	۱۰۰	۱۰۰	۵۰	
۱۴۸	لکه گیری آسفالت خیابانهای سطح منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۶۳۷۵۴	منطقه	۷۰۰	۹۲	۹۲/۳/۱۸	۱۰۰	۱۰۰		
۱۴۹	ترمیم و نوارهای حفاری مصوبات ستاد نروزی در منطقه هشت شهرداری (ترمیم نوارهای حفاری طولی و عرضی تعدادی از خیابانهای سطح منطقه	۱۸/۸۹۳۲۵	منطقه	۶۹۰	۹۳/۳/۱۹	۹۳/۴/۳۱	۱۰۰	۱۰۰		
۱۵۰	خرید مصالح و اجرای عملیات عمرانی سامانه ۱۲۷ در منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰		
جمع				۱۳,۸۷۴						

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		بیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی	
								ریالی درصد	درصد
	پروژه های مربوط به خیابان امام شرقی								
۱۵۱	اجرای عملیات پیاده رو سازی خیابان امام (ره) با آسفالت حد فاصل پل هاشمی و راه بند اینثار. واقع در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۱۵۲۲۱	منطقه	۶۹۹	۹۰/۷/۲۸	۹۰/۹/۲۸	۱۰۰	۱۰۰	
۱۵۲	واگذاری مطالعات و طراحی فضای سبز انتهای خیابان امام شرقی در منطقه ۸	۱۱۲/۱۴/۹/۲۲	سازمان پارکها و فضای سبز	۳۲۱	۹۳/۲۶/۸	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۵۳	جدول گذاری آبلند و پیاده روهای انتهای بلوار امام (ره) در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۶۹۸	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۵۴	تهیه جدول جهت اجرای جدول گذاری آبلند و پیاده روهای انتهای بلوار امام در منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۲۸۱	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۵۵	احداث دو باب زمین ورزشی واقع در سیمد دستگاه و انتهای امام در منطقه ۸ شهرداری	۱۱۵/۱۷/۸/۴۸	سازمان نوسازی و بهسازی	۴,۴۷۷	۹۲/۱۲/۱۷	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۱۵۶	پارک محله ای مثلثی خیابان امام بین ۱۶ و ۱۷ اقبال واقع در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۱,۳۱۰	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	
۱۵۷	پیاده رو سازی با آسفالت ضلع غربی خیابان امام (ره) واقع در حوزه خدماتی منطقه هشت شهرداری	۱۸/۲۷۰۸۰	منطقه	۶۹۶	۹۰/۱۲/۸	۹۱/۲/۹	۱۰۰	۱۰۰	
۱۵۸	نرده گذاری زیر پل عابر پیاده بلوار امام شرقی در منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۶۵۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۱۵۹	احداث پل عابر پیاده بلوار امام شرقی در منطقه ۸ (روبروی تقاطع راه بند اینثار)	۱۰۱/۱۳/۱۷/۸/۱۵	سازمان عمران شهری	۲,۵۰۰	۹۲/۱۰/۳۰	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۱۶۰	احداث و تکمیل باند دوم خیابان امام خمینی (ره) در منطقه ۸ شهرداری	۱۰۱/۱۳/۱۷/۸/۱۵	سازمان عمران شهری	۲,۵۰۰	۹۱/۵/۱۸	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۶۸
جمع				۱۴,۱۳۲					

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		بیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
								درصد	درصد
۱۶۱	خرید مصالح و اجرای عملیات عمرانی سامانه ۱۳۷ در منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۵۰۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۱۶۲	هزینه ریسه بندی معابر جهت مراسمات ملی ومذهبی در منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۱۶۳	تسطیح وچمن کاری آفریقایی ونگهداری در بلوار دانش وارضی بادادشهر در منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۶۲۴	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۱۶۴	اجرای فاز سوم پروژه رنگ آمیزی جداول در منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۶۶۵۰۰	منطقه	۷۰۰	۹۲/۴/۲۰	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
	پروژه مربوط به بلوار سعادت								
۱۶۵	واگذاری مطالعات وطراحی پارک مثلثی سعادت در منطقه ۸	۱۱۲/۱۴/۹/۲۲	سازمان پارکها و فضای سبز	۲۰۷	۹۳/۵/۲۶	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۶۶	احداث پل عابر پیاده واقع در مناطق ۸	۸/۴/۱۵۸۶۹	منطقه	۹۳۵	۸۸/۱۱/۸	۸۹/۵/۳۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۶۷	تعمیر پل عابر پیاده بلوار سعادت توسط منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۱۰۹	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	
۱۶۸	تکمیل و اجرای پل عابر پیاده خیابان سعادت فاز دو، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۲۹۰۳۳	منطقه	۵۱۷	۹۰/۱۲/۲۷	۹۱/۲/۲۸	۱۰۰	۱۰۰	
	پروژه های مربوط به پارک ارکید ۳								
۱۶۹	واگذاری مطالعات وطراحی پارک ارکید ۳ در منطقه ۸	۱۱۲/۱۴/۹/۲۲	سازمان پارکها و فضای سبز	۱۸۷	۹۳/۵/۲۶	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۷۰	اجرای عملیات خاکریزی نباتی پارک ارکید ۳ در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۶۸۳۵۹	منطقه	۵۳۰	۹۲/۵/۱۴	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
	جمع			۵,۰۰۹					

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		بیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	ریالی	
								درصد	درصد
۱۷۱	خرید و نصب کف پوش گرانولی جهت پارک های منطقه ۸ شهرداری	۱۵/۸/۲۱	سازمان زیباسازی	۵,۴۹۲	۹۳/۶/۲۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۱۷۲	اجرای طرحهای حجمی فضای سبز در منطقه ۸ شهرداری	۱۴/۸/۲۹/۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۲۰۰	۹۳/۱۲/۲۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۱۷۳	اجرای لوله گذاری دفع آبهای سطحی روبروی ترمینال شرق در منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۶۶۲	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۱۷۴	اجرای خرید لوله بننی ۴۰۰ میلیمتری جهت دفع آبهای سطحی بلوار جواد الانمه در منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۵۲۸	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۱۷۵	مطالعات و طراحی پارک گوهر در منطقه ۸ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۹/۴/۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۶۰۰	۹۴/۱۱/۱۲	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۱۷۶	ریسه بندی میادین شفا ، فردوسی و قانا و بلوارهای معلم ، فنی و حرفه ای و سردار هاشمی در منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۱۰۶۹۰۲	منطقه	۷۰۰	۹۳/۱۲/۰۴	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۱۷۷	احداث دیوار آجری اردوگاه متگدیان در منطقه ۸ شهرداری	۱۰۰/۱۰۷۷۸	سازمان نوسازی و بهسازی	۱,۰۵۰	۹۳/۲/۱۵	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۱۷۸	جدولگذاری و تعویض جداول فرسوده بصورت پراکنده در منطقه ۸ شهرداری	۱۴/۸/۲۹	سازمان پارکها و فضای سبز	۲,۲۴۴	۹۲/۲/۳۱	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۸
	پروژه های مربوط به پارک ارکید ۲								
۱۷۹	احداث پارک ارکید ۲ در منطقه ۸ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۱۷/۸/۸/۲	سازمان پارک ها و فضای سبز	۸,۱۳۲	۹۲/۸/۴	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۸۰	واگذاری مطالعات و طراحی پارک ارکید ۲ در منطقه ۸	۱۱۲/۱۴/۹/۲۲	سازمان پارکها و فضای سبز	۷۲۲	۹۳/۵/۲۶	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
	جمع			۲۴,۸۱۸					

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
								درصد	درصد
۱۸۱	جدولگذاری و برچیدن جدول فرسوده در منطقه ۸ شهرداری	۱۱۲/۱۴-۱۷/۸/۸/۲	سازمان بارکها و فضای سبز	۲,۱۹۰	۹۲/۶/۹	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۸۲	زیرسازی تا حد لایه اساس معابر پراکنده در منطقه ۸ شهرداری	۱۷/۸/۱۵	سازمان عمران شهری	۴,۲۰۰	۹۲/۲/۱۹	۹۳/۱۲/۲۹	۹۵	۱۰۰	۱۰۰
۱۸۳	زیرسازی تاحد لایه اساس معابر کوی سیصد دستگاه و معابر فرعی در منطقه ۸ شهرداری	۱۰۱/۱۷/۱۴/۸/۴۷/۱	سازمان عمران شهری	۶,۴۳۹	۹۲/۴/۳۱	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۸۴	بهسازی ایستگاههای اتوبوس در منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۱۶۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۸۵	خرید رنگ در منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۱,۰۰۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۸۶	خرید رنگ سرد ترافیکی توسط منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۳۰۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۸۷	اجرای خط کشی محوری توسط منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۳۰۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۸۸	نصب تابلو و تجهیزات ترافیکی در منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۵۰۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۸۹	خرید رنگ سرد در سطح منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۱,۰۰۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۹۰	بهسازی و روکش آسفالت معابر فرسوده در منطقه ۸ شهرداری	۱۰۱/۱۷/۱۴/۸/۴۷/۱	سازمان عمران شهری	۱۵,۰۰۰	۹۴/۷/۲۷	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
جمع				۳۱,۰۸۹					

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹			توضیحات
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی	
									درصد	
۱۹۱	خرید ، نصب و ایمن سازی میلمان و تجهیزات شهری ، پارکی ، بازی ، تندرستی یارکهای کوی، مدرس در منطقه ۸ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۸/۳۳/۲	سازمان زیباسازی	۱,۱۹۶	۹۴/۶/۱۱	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۴۱	
۱۹۲	بهسازی و تامین روشنایی پارکها و خیابانهای کوی مدرس ، کوی باهنر و فاز ۲ یادادشهر در منطقه ۸ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۸/۳۳/۲	سازمان زیباسازی	۴,۴۸۹	۹۴/۷/۲۰	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۵۴	
۱۹۳	احداث پل عابر پیاده فاز دو یاداد در منطقه ۸ شهرداری	۸/۴/۱۳۷۸۲	منطقه	۱۵۴	۸۷//۸	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۱۹۴	رنگ آمیزی دیوارهای فرسوده در منطقه ۸ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۸/۳۳/۲	سازمان زیباسازی	۸۸۵	۹۴/۵/۲۸	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۴۵	
۱۹۵	بدنه سازی و بهسازی بافت فرسوده (نقاشی دیواری) در سطح منطقه ۸ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۸/۳۳/۲	سازمان زیباسازی	۹۹۳	۹۴/۶/۱۱	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۴۴	
۱۹۶	زیرسازی و اجرای آسفالت معابر کم عرض متفرقه در سطح منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۱۰۸۰۳۱	منطقه	۱,۴۳۹	۹۳/۱۲/۱۷	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰		
۱۹۷	خرید سرعتگیر پلاستیکی توسط منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۱۲۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۱۹۸	رنگ آمیزی ایستگاههای اتوبوس توسط منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۱۲۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۱۹۹	کفپوش گذاری پیاده رو جنب مسجد ۱۴ معصوم فاز ۱ یادادشهر در منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۱۲۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۲۰۰	نصب تجهیزات ترافیکی توسط منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۱۱۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۹,۶۲۶						

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
۲۰۱	خرید تجهیزات ترافیکی توسط منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۱۱۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۰۲	خرید رنگ دو جزئی توسط منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۱۲۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۰۳	اجرای رنگ آمیزی عابر پیاده توسط منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۱۲۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۰۴	نصب تجهیزات ترافیکی توسط منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۱۲۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۰۵	نصب فونداسیون تابلوهای راهنمای مسیر توسط منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۱۲۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۰۶	نصب و برچیدن سرعتگیر و نصب تابلو حاشیه نما در منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۱۲۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۰۷	هرس درختان منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۲۰۸	خرید و تعمیر پمپ آبما در منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۴۰۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۲۰۹	خرید گل و گیاه، سم و لوازم باغبانی، هرس درختان و ماشین آلات آبیاری فضای سبز در منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۲۰۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۲۱۰	خرید لوازم روشنایی جهت پارکهای منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۵۰۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۲,۵۱۰					

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
۲۱۱	هرس درختان در منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۱,۲۰۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	
۲۱۲	زیرسازی جهت لکه گیری انتهای بلوار ناصح شرقی در منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۱۲۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	
۲۱۳	خرید گیاهان پوششی (پیچک رونده) در منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	
۲۱۴	خرید گیاهان پوششی (پیچک رونده) در منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۳,۱۰۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	
۲۱۵	تهیه مصالح و کرایه ماشین آلات سامانه ۱۳۷ در منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۲,۰۰۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	
۲۱۶	خرید رنگ و اجرای رنگ آمیزی ویژه نوروز توسط منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۱,۵۰۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	
۲۱۷	اجرای خط کشی عابر پیاده در منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۴۰۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	
۲۱۸	کرایه ماشین آلات خدمات شهری جهت عملیات عمرانی خدمات سامانه ۱۳۷ در منطقه ۸ شهرداری (۵ ماهه دوم سال)		منطقه	۲,۲۰۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	
۲۱۹	اجرای خط کشی عابر پیاده توسط منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۱۲۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	
۲۲۰	انجام امور برقکاری جهت پارکهای سطح منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۳۰۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۱۱,۶۴۰					

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
۲۲۱	خرید وسایل برقی به منظور تامین روشنایی پارکهای سطح منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۵۰۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	
۲۲۲	خرید لوازم باغبانی در منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۱۲۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	
۲۲۳	انجام رنگ آمیزی جدارهای خارجی مدارس در قالب طرح استقبال از مهر در منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۵۰۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	
۲۲۴	زیرسازی و آسفالت در محدوده شهرک طاهر در منطقه ۸ شهرداری		سازمان عمران شهری	۱,۴۴۶	۹۳	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۲۲۵	خرید ، نصب و ایمن سازی میلمان و تجهیزات شهری ، پارکی ، بازی و تندرستی پارکهای رازقی ، نیلوفر ، لادن ، ارکیده فاز ۳ و کوی باهنر در منطقه ۸ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۸/۳۳/۲	سازمان زیباسازی	۵,۲۰۰	۹۴/۰۸/۰۴	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۶۸
۲۲۶	مطالعات و طراحی پارک کوی طلاب	۱۱۲/۱۴/۹/۴/۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۴۰۶	۹۴/۱۱/۱۲	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۵۰
۲۲۷	مطالعات و طراحی پارک گوهر	۱۱۲/۱۴/۹/۴/۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۴۴	۹۴/۱۱/۱۲	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۵۰
۲۲۸	مطالعه و طراحی خط انتقال آب خام از ایستگاه بل پنجم در منطقه ۸ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۹/۴/۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۶۵۵	۹۴	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۵۰
۲۲۹	رنگ آمیزی جداول در منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۱۰۹۷۲۳	منطقه	۳,۲۷۰	۹۴/۱/۱۹	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۲۳۰	توسعه فضای سبز (کاشت گلپای گلدانی) در منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۱۰۶۸۲۷	منطقه	۶۹۴	۹۳/۱۲/۰۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	
۲۳۱	خرید گل ، گیاه ، بذر ، نهال ، سم ، کود و لوازم باغبانی در منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۱۰۶۴۵۶	منطقه	۶۹۰	۹۳/۱۱/۲۸	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	
۲۳۲	پیاده روسازی ابتدای دعبیل خزاغی روبروی شرکت راکتور ساز در منطقه ۸ شهرداری	۱۹/۹۴/۲۲۷۴۹	منطقه	۱,۲۷۲	۹۴/۱۲/۲	۹۵	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۱۴,۷۹۷					
جمع کل				۳۲۹,۶۶۵					

شهرداری منطقه ۸

پروژه های توسعه و عمران در حال اجرا

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
								درصد	درصد
۱	احداث پارک معلم (شهرداری) منطقه ۸		منطقه	۷,۲۶۴	۸۹/۳/۲۵	۸۹/۹/۲۱	۱۰۰	۲۰	
۲	اجرای پروژه های توسعه فضای سبز (پارکهای محله ای) در منطقه ۸ شهرداری (احداث پارک بهاران)	۱۷۰۰/۷۷۶۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۲,۱۹۴	۹۱/۲/۱۹	۹۱	۱۰۰	۵۰	
۳	عملیات احداث پارک انتهای بلوار خیابان امام خمینی (امام شرقی) در منطقه ۸ شهرداری	۱۱۲/۱۴-۱۷/۸/۸/۲	سازمان پارکها و فضای سبز	۹,۱۴۵	۹۳/۱۰/۲۱	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۵۰	
۴	احداث پارک ارکید ۳ در منطقه ۸ شهرداری	۱/۱۰۰/۶۳۴۸	سازمان پارکها و فضای سبز	۲,۳۹۶	۹۲/۲/۳۱	۹۲	۱۰۰	۶۰	
۵	جدول گذاری تعدادی از خیابانهای اصلی در سطح منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۹۸۳۹۵	منطقه	۱,۷۴۸	۹۳/۸/۵	۹۳/۸/۹	۱۰۰	۳۵	
۶	اجرای اصلاحات هندسی بلوار دماوند و تقاطع مخابرات در منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۹۲۲۴۲	منطقه	۳۳۴	۹۳/۵/۱۴	۹۳/۶/۳۱	۱۰۰	۶۰	
۷	عملیات احداث جمعه بازار بهشت آباد (دستفروشان) در منطقه ۸ شهرداری	۱۰۴/۱۴/۸/۴۱	سازمان میادین	۳,۰۱۳	۹۳/۸/۲۸	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۷۰	
۸	مطالعات و طراحی پارک شهرسازی صادقیه	۱۱۲/۱۴/۹/۴/۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۶۳۳	۹۴/۱۱/۱۲	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۸۰	۵۰
۹	قیر پاشی و آسفالت معابر زیر سازی شده در شهرداری منطقه ۸		سازمان عمران شهری	۲۲,۶۷۵	۹۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۸۰	
۱۰	زیرسازی تاحد لایه اساس بلوار سپهر در منطقه ۸ شهرداری	۱۰۱/۱۷/۸/۴۵/۱	سازمان عمران شهری	۳,۶۱۷	۹۱/۵/۱۸	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۸۷	۳۰
جمع				۵۳,۰۱۹					

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی	ریالی
								درصد	درصد
۱۱	احداث ایستگاه آتش نشانی در منطقه ۸ شهرداری (کوی مهدیس)	۱۷/۸/۱۵	سازمان عمران شهری	۴,۵۷۶	۹۲/۱۱/۱۵	۹۳/۱۱/۱۵	۱۰۰	۲۰	
۱۲	واگذاری عملیات خرید بذر، نهال، بسم و کود در منطقه ۸	۱۴/۸/۲۹/۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۴,۷۰۵	۹۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۹۰	
۱۳	کاشی کاری زیر گذر پل شهیدهاشمی در منطقه ۸ شهرداری	۲۳/۹/۱۶		۸,۴۰۰	۹۳/۷/۲۳	۹۳/۱۲/۲۳	۱۰۰	۴۰	
۱۴	جرای عملیات بهسازی آب نمای پارک شهدا واقع در خروسی در منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۹۴۲۵۴	منطقه	۶۰۵	۹۳/۵/۲۸	۹۳/۸/۲۷	۱۰۰	۵۰	
۱۵	زیر سازی تا حد لایه اساس و جدولگذاری خیابانهای وصال و کیوان در منطقه ۸ شهرداری	۱۹۰۰/۸۶۸۹	منطقه	۳,۳۷۸	۹۳	۹۳	۱۰۰	۳۰	
۱۶	احداث ساختمان اداری و ساختمانهای جانبی در منطقه ۸ شهرداری	۱۹۰۰/۹۲۸۶	منطقه	۱۰,۰۰۰	۹۳/۱۰/۲۷	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۲۵	
۱۷	احداث پیاده رو سازی ضلع شمالی و جنوبی بلوار سپهر در منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۱۰۱۲۴۴	منطقه	۳,۵۲۲	۹۳/۹/۹	۹۴/۱/۹	۱۰۰	۴۰	
۱۸	طراحی و اجرای نقاشی دیواری در منطقه ۸ شهرداری	۱۵/۸/۲۱	سازمان زیباسازی	۲۲۵	۹۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۷۰	
۱۹	مطالعات و طراحی فضای سبز ضلع جنوبی منازل سیصد دستگاه	۱۱۲/۱۴/۹/۴/۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۲۸۳	۹۴/۱۱/۱۲	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۲۰	۵۰
۲۰	پیاده روی بلوار آیت اله بهبهانی و ورودی کوی مدرس در منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۱۰۸۳۲۵	منطقه	۲,۴۱۳	۹۳	۹۳	۱۰۰	۵۵	
جمع				۳۸,۱۰۷					

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		بیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
۲۱	عملیات احداث پارک سعادت در منطقه ۸ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۱۷/۸/۸	سازمان پارکها و فضای سبز	۱۰,۴۱۸	۹۳/۸/۲۷	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۶۰	۶۰
۲۲	بهسازی پارک مینا در فاز ۲ یادادشهر در منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۱۱۰۰۴۶	منطقه	۱,۱۲۱	۹۴/۱/۲۴	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۸۰	۶۰
۲۳	عملیات احداث پارک کودک (الوند) در منطقه ۸ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۱۷/۸/۸/۲	سازمان پارکها و فضای سبز	۵,۳۶۹	۹۳/۱۲/۱۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۷۰	۷۰
۲۴	تکمیل پارک گوهر در منطقه ۸ شهرداری	۱۰۸/۱۴/۸/۲۰/۱	سازمان خدمات موتوری	۸,۴۰۰	۹۴/۵/۳	۹۴/۱۲/۲۹			
۲۵	خرید، نصب و ایمن سازی مبلمان و تجهیزات شهری، پارکی، بازی و تندرستی پارکهای شهدا، مینا، میخک، کوکب، سعادت و گوهر فاز ۲ در منطقه ۸ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۸/۳۳	منطقه	۴,۲۰۰	۹۴/۶/۱۱	۹۴/۱۲/۲۹			
۲۶	ترمیم نوارهای حفاری تعدادی از خیابانهای کوی مدرس در منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۱۰۸۱۹۰	منطقه	۱,۷۹۷	۹۳/۱۱/۲۶	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۶۰	
۲۷	بهسازی آیلندبلوار سیاه شرقی واقع در منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۱,۹۵۴	۹۳	۹۳	۱۰۰	۶۵	
۲۸	زیرسازی و آسفالت معابر کم عرض نبوت در منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۹۴/۱۹۲۹۵	منطقه	۳,۲۸۷	۹۴/۱۰/۲۲	۹۴/۱۲/۲۹			
۲۹	زیرسازی خیابانهای خاکی کوی باهنر، کوی آزادگان و کوی کرین بلاک در منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۹۴/۱۹۲۹۹	منطقه	۲,۳۴۳	۹۴/۱۰/۲۲	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۷۰	
۳۰	عملیات لوله گذاری دفع آبهای سطحی بلوار جواد الائمه در منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۱۰۳۱۵۷	منطقه	۷۸۰	۹۳/۱۰/۱۰	۹۳/۱۲/۱۰			
جمع				۳۹,۶۶۸					

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
								درصد	درصد
۳۱	اصلاح هندسی کوی پلیس در منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۱۲۰	۹۴	۹۴	۸۰	۸۰	
۳۲	ترمیم سطوح آسفالتی و لکه گیری معابر در منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۳,۶۷۵	۹۴	۹۴	۷۰	۱۰۰	
۳۳	رنگ آمیزی ایستگاه اتوبوس در منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۹۴/۱۷۹۹۴	منطقه	۱۶۸	۹۴/۱۰/۰۵	۹۵			
۳۴	رنگ آمیزی پلهای عابر پیاده در منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۹۴/۱۷۹۹۱	منطقه	۴۹۱	۹۴/۱۰/۰۵	۹۴/۱۲/۲۹	۷۰	۱۰۰	
۳۵	لوله گذاری دفع آبهای سطحی روبروی ترمینال شرق در منطقه ۸ شهرداری		منطقه	۶۹۳	۹۴	۹۴	۸۰	۸۰	
۳۶	تامین کود کمپوست در منطقه ۸ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۱۷/۸/۸/۳	سازمان پارکها و فضای سبز	۳۵۴	۹۴/۱۲/۰۵	۹۴/۱۲/۲۹	۳۲	۳۲	۱۰۰
۳۷	لکه گیری آسفالت خیابانهای متفرقه نواحی منطقه ۸ شهرداری (تهیه آسفالت به عهده کارفرما)	۱۸/۹۴/۱۳۳۵۸	منطقه	۸۶۸	۹۴/۷/۲۸	۹۴/۱۲/۲۹	۵۰	۱۰۰	
۳۸	اجرای میدان در بلوار شرقی تقاطع سیهر در منطقه ۸ شهرداری	۱۹۰۰/۱۰۰۸۲	منطقه	۳,۰۰۰	۹۴/۴/۳۰	۹۴/۱۲/۲۹	۷۵	۸۵	۱۰۰
۳۹	زیرسازی تا حد لایه اساس و جدولگذاری خیابان ارتباطی کوی رسالت تا پشت کوی صادقیه در منطقه ۸ شهرداری	۱۹۰۰/۱۰۰۲۷	منطقه	۷,۶۶۳	۹۴/۴/۲۰	۹۴/۱۲/۲۹	۷۰	۱۰۰	
۴۰	خرید نهال در منطقه ۸ شهرداری	۱۱۲/۱۴-۱۷/۸/۸/۳	سازمان پارک ها و فضای سبز	۱,۵۰۰	۹۴/۴/۹	۹۴/۱۲/۲۹	۳۲	۳۲	۱۰۰
جمع				۱۸,۵۳۳					

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
								درصد	درصد
۴۱	خرید بذر ، گلهای گلدانی و نشاء در منطقه ۸ شهرداری	۱۱۲/۱۴-۱۷/۸/۸/۳	سازمان پارک ها و فضای سبز	۱,۲۰۰	۹۴/۴/۹	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۳۲	۳۲
۴۲	بهسازی آیلند سیاه شرقی در منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۹۴/۷۸۴۸	منطقه	۲,۴۸۷	۹۴/۵/۱۸	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۶۵	
۴۳	خرید کود ورمی کمپوست در سطح منطقه ۸ شهرداری	۱۱۲/۱۴-۱۷/۸/۸/۳	سازمان پارکها و فضای سبز	۱,۸۸۰	۹۴/۱۲/۵	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۳۲	۳۲
۴۴	خرید گلهای فصلی پاییزه و زمستانه و گلهای گلدانی جهت ایام نوروز ۹۵ در سطح منطقه ۸ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۱۷/۸/۸/۳	سازمان پارکها و فضای سبز	۱,۸۸۰	۹۴/۱۲/۵	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۳۲	۳۲
۴۵	خاکریزی نیانی فضای سبزه های فاز ۲ و باهنر (آیلند بلوار سپهر حد فاصل بلوار امام تا میدان فردوس ، فضای سبز های ضلع شمالی، بلوار سپهر تا میدان سعادت و بلوار	۱۸/۹۴/۱۶۳۶	منطقه	۱,۱۹۰	۹۵/۲/۱	۹۵			
۴۶	خرید و تهیه مصالح جهت عملیات عمرانی خدمات سامانه ۱۳۷ در منطقه ۸ شهرداری (۵ ماهه دوم ۹۴)	۱۸/۹۴/۲۳۸۸۲	منطقه	۷۷۸	۹۴/۱۲/۱۵	۹۵			
۴۷	خرید آسفالت برای عملیات ضروری لکه گیری در منطقه ۸ شهرداری	۱۰۱/۱۷/۱۴/۸/۴۷/۱	سازمان عمران شهری	۳,۰۰۰	۹۴/۱۲/۱	۹۵			
۴۸	کرایه ماشین آلات خدمات شهری جهت عملیات عمرانی خدمات سامانه ۱۳۷ در منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۹۴/۲۳۶۹۹	منطقه	۲,۲۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۲	۹۵			
۴۹	اصلاح هندسی بلوار صداقت در منطقه ۸ شهرداری	۱۸/۹۴/۲۳۷۴۶	منطقه	۲,۰۰۰	۹۴/۱۲/۱۲	۹۵	۱۰۰	۱۰	
جمع				۱۶,۶۱۵					
جمع کل				۱۶۵,۹۴۲					