

فصل اول

پروژه های توسعه و عمران تکمیل شده



گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ به میلیون ریال

| ردیف | شرح | شماره قرارداد | مجری | مبلغ قرارداد | زمان قرارداد | | پیشرفت پروژه ۹۸/۸/۳۰ | | توضیحات |
|------|--|---------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|--------|---------|
| | | | | | تاریخ شروع | تاریخ خاتمه | ریالی | فیزیکی | |
| | | | | | | | درصد | درصد | |
| | پروژه های مربوط به فاز ۱ پادادشهر | | | ۳,۲۳۸ | | | | | |
| ۱ | اجرای میدان فردوس، انتهای خیابان اصلی فاز یک پاداد مجاور بهشت آباد واقع در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۱۷۷۴۱ | منطقه | ۶۹۵ | ۹۰/۸/۲۵ | ۹۰/۱۰/۴ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۲ | تهیه و حمل لوله آذبت سیمانی جهت دفع آبهای سطحی (فاز ۱)، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۷۰۰ | ۹۰ | ۹۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۳ | کفپوش گذاری پیاده رو جنب مسجد ۱۴ معصوم فاز ۱ پادادشهر در منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۱۲۰ | ۹۴ | ۹۴ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۴ | مطالعه و طراحی پارک محله ای خیابان یک سعادت در منطقه ۸ شهرداری | ۱۱۲/۱۴/۹/۹ | سازمان پارکها و فضای سبز | ۴۲۵ | ۹۶/۵/۴ | ۹۶/۱۲/۲۹ | | ۱۰۰ | |
| ۵ | زیرسازی تا حد لایه اساس خیابانهای خاکی انتهای فاز یک پادادشهر در منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۹۶/۱۵۲۸۰ | منطقه | ۱,۲۹۸ | ۹۶/۸/۰۱ | ۹۶/۱۱/۰۱ | ۷۵ | ۱۰۰ | |
| | پروژه های مربوط به فاز ۲ پادادشهر | | | ۴,۱۰۸ | | | | | |
| ۶ | تکمیل زمین های ورزشی فاز دو پادادشهر، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۶۱۲ | ۹۰ | ۹۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۷ | تکمیل زمین های ورزشی فاز دو پادادشهر، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری | ۱۹/۱۸۵۳۶ | منطقه | ۱,۰۲۰ | ۸۸/۹/۱۹ | ۹۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۸ | تهیه و حمل لوله آذبت سیمانی جهت دفع آبهای سطحی (فاز ۲)، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۷۰۰ | ۹۰ | ۹۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۹ | احداث پل عابر پیاده فاز دو پاداد در منطقه ۸ شهرداری | ۸/۴/۱۳۷۸۲ | منطقه | ۱۵۴ | ۸۷//۸ | ۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۱۰ | زیرسازی دور برگردان ضلع غربی پل مدافعین حرم و ترمیم نوار حفاری کنار پل مذکور، زیرسازی تا حد لایه اساس دور برگردان انتهای بلوار سعادت واقع در فاز ۲ پادادشهر در منطقه ۸ شهرداری | ۱۰۱/۱۷/۱۴/۱۳/۸/۲۰/۱ | سازمان عمران شهری | ۱,۶۲۲ | ۹۶/۱۲/۱۳ | ۹۷/۱۲/۲۹ | ۵۰ | ۱۰۰ | |
| | پروژه های مربوط به خروسیه (کوی مدرس) | | | ۸,۲۹۵ | | | | | |
| ۱۱ | احداث زمین ورزشی در کوی مدرس، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۲۱۲۵۳ | منطقه | ۷۰۰ | ۹۰/۱۰/۶ | ۹۰/۱۲/۲۱ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |



گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ به میلیون ریال

| ردیف | شرح | شماره قرارداد | مجری | مبلغ قرارداد | زمان قرارداد | | پیشرفت پروژه ۹۸/۸/۳۰ | | توضیحات |
|------|---|------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|-------|---------|
| | | | | | تاریخ شروع | تاریخ خاتمه | فیزیکی | ریالی | |
| | | | | | | | درصد | درصد | |
| ۱۲ | خرید وسایل بازی و پارکی پارک مدرس منطقه ۸ | | منطقه | ۷۰۰ | ۹۰ | ۹۰ | ۱۰۰ | ۹۰ | |
| ۱۳ | خرید ، نصب و ایمن سازی مبلمان و تجهیزات شهری ، پارکی ، بازی ، تندرستی پارکهای کوی مدرس در منطقه ۸ شهرداری | ۱۰۹/۱۵/۸/۳۳/۲ | سازمان زیباسازی | ۱,۱۹۶ | ۹۴/۶/۱۱ | ۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | ۴۱ | |
| ۱۴ | مطالعات و طراحی پارک گوهر در منطقه ۸ شهرداری | ۱۱۲/۱۴/۱۷/۹/۲۰/۱ | سازمان پارکها و فضای سبز | ۶۰۰ | ۹۴/۱۱/۱۲ | ۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | ۵۰ | |
| ۱۵ | پیاده روی بلوار آیت اله بهبهانی و ورودی کوی مدرس در منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۱۰۸۱۸۳ | منطقه | ۲,۴۱۳ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ | | ۱۰۰ | ۹۳ | |
| ۱۶ | بهسازی پیاده رو های پارک شهدا، واقع در حوزه منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۲۸۴۴۷ | منطقه | ۳۵۴ | ۹۰/۱۲/۲۱ | ۹۱/۱/۱۷ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۱۷ | احداث حصار زمین ورزشی و زمین بازی کودکان کوی مدرس، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۳۴۲۲۷ | منطقه | ۵۳۵ | ۹۱/۳/۲ | ۹۱/۴/۲ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۱۸ | ترمیم نوارهای حفاری تعدادی از خیابانهای کوی مدرس در منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۱۰۸۱۹۰ | منطقه | ۱,۷۹۷ | ۹۳/۱۱/۲۶ | ۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | ۸۰ | |
| | پروژه های مربوط به کوی نبوت | | | ۳۴,۸۰۵ | | | | | |
| ۱۹ | خاکریزی نباتی، جدولگذاری و بتن ریزی اطراف ساختمان ستاد بحران واقع در کوی نبوت در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۶۲۷۷ | منطقه | ۶۷۵ | ۹۲/۳/۷ | ۹۲/۴/۷ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۲۰ | اجرای عملیات فنس کشی و روشنایی زمین ورزشی کوی نبوت در منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۶۸۸۲۷ | منطقه | ۶۹۰ | ۹۲/۵/۲۱ | ۹۲ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۲۱ | تکمیل و بازسازی سرای محله کوی نبوت در منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۱,۴۰۰ | ۹۲ | ۹۲ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۲۲ | احداث جاده دسترسی به منازل انتهای بلوار دعبل خزاعی (خیابان ۱۶ متری بین خیابان ۹ و ۱۱ رسالت) در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۱۸۰۵۸ | منطقه | ۳۵۰ | ۹۰/۸/۲۹ | ۹۰/۱۰/۳۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۲۳ | احداث پیاده رو بلوار دعبل خزائی در منطقه ۸ شهرداری | ۱۱۵/۱۷/۸/۳۲/۱ | سازمان نوسازی و بهسازی | ۳,۳۶۷ | ۹۲/۷/۸ | ۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۲۴ | تکمیل بازارچه محلی دعبل خزائی در منطقه ۸ شهرداری | ۱۰۴/۱۴/۸/۴۱ | سازمان میادین | ۲,۵۰۰ | ۹۱ | ۹۳/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |



گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ به میلیون ریال

| ردیف | شرح | شماره قرارداد | مجری | مبلغ قرارداد | زمان قرارداد | | پیشرفت پروژه ۹۸/۸/۳۰ | | توضیحات |
|------|---|------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|-------|---------|
| | | | | | تاریخ شروع | تاریخ خاتمه | فیزیکی | ریالی | |
| | | | | | | | درصد | درصد | |
| ۲۵ | خرید و نصب وسایل ورزشی در پارکهای سطح منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۷۰۰ | ۹۲ | ۹۲ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۲۶ | خرید و نصب مبلمان شهری در پارک های سوسن و ارمغان در منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۷۰۰ | ۹۲ | ۹۲ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۲۷ | احداث پارک مریم | ۱۹/۱۹۸۴۶ | منطقه | ۴,۰۷۰ | ۹۰ | ۹۰ | ۱۰۰ | ۹۰ | |
| ۲۸ | تجهیز پارک مریم در محدوده منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۶۸۱ | ۹۰ | ۹۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۲۹ | عملیات تکمیل پارک سوسن در منطقه ۸ شهرداری | ۱۱۲/۱۴/۱۷/۸/۲۸/۱ | سازمان پارکها و فضای سبز | ۵,۲۳۶ | ۹۱/۵/۲۵ | ۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۳۰ | عملیات احداث پارک ارمغان (فاز اول) در منطقه ۸ شهرداری | ۱۱۲/۱۴/۱۷/۸/۲۸/۱ | سازمان پارکها و فضای سبز | ۴,۱۹۹ | ۹۱/۱/۲۰ | ۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۳۱ | خرید وسایل برقی پروژه تکمیل ساختمان چند منظوره ورزشی و تفریحی کوی نبوت، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۷۰۰ | ۹۱ | ۹۱ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۳۲ | تکمیل سالن چند منظوره فرهنگی ورزشی وستاد بحران کوی نبوت در منطقه ۸ شهرداری | ۱۰۱/۱۳/۱۷/۸/۱۵ | سازمان عمران شهری | ۲,۸۸۳ | ۹۱/۷/۳ | ۹۳/۱۲/۲۹ | ۷۶ | ۱۰۰ | |
| ۳۳ | پیاده روسازی ابتدای دعبل خزاعی روبروی شرکت راکتور ساز در منطقه ۸ شهرداری | ۱۹/۹۴/۲۲۷۴۹ | منطقه | ۱,۲۷۲ | ۹۴/۱۲/۲ | ۹۵ | ۴۰ | ۴۰ | |
| ۳۴ | زیرسازی و آسفالت معابر کم عرض نبوت در منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۹۴/۱۹۲۹۵ | منطقه | ۳,۲۸۷ | ۹۴/۱۰/۲۲ | ۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۳۵ | اصلاح هندسی بلوار دعبل در منطقه ۸ شهرداری | ۱۹۰۰/۱۴۷۶۸ | منطقه | ۲,۰۹۵ | ۹۶/۱۲/۱۵ | ۹۷/۱۲/۱۵ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| | پروژه های مربوط به ۳۰۰ دستگاه | | | ۱۵,۴۶۲ | | | | | |
| ۳۶ | مرمت پارک ۳۰۰ دستگاه واقع در منطقه ۸ | ۱۹/۹۷۱۷ | منطقه | ۳۲۰ | ۸۹/۶/۳ | ۸۹/۷/۲ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۳۷ | زیر سازی تاحدلایه اساس معابر کوی سیصد دستگاه و معابر فرعی در منطقه ۸ شهرداری | ۱۰۱/۱۷/۱۴/۸/۴۷/۱ | سازمان عمران شهری | ۶,۴۳۹ | ۹۲/۴/۳۱ | ۹۶/۱۲/۲۹ | ۹۰ | ۱۰۰ | |



گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ به میلیون ریال

| توضیحات | پیشرفت پروژه ۹۸/۸/۳۰ | | زمان قرارداد | | مبلغ قرارداد | مجری | شماره قرارداد | شرح | ردیف |
|---------|----------------------|--------|--------------|------------|--------------|-------------------|---------------------|--|------|
| | ریالی | فیزیکی | تاریخ خاتمه | تاریخ شروع | | | | | |
| | درصد | درصد | | | | | | | |
| | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۹۷/۳/۶ | ۹۶/۱۲/۶ | ۲,۶۷۳ | معاونت | ۱۹۰۰/۱۴۶۵۷ | زیرسازی تا حد لایه اساس و جدول گذاری خیابانهای ارتباطی پشت خیابانهای ظفر و ورودی تعاونی مسکن معلولین بهزیستی کوی ۳۰۰ دستگاه در منطقه ۸ شهرداری | ۳۷ |
| | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۹۷ | ۹۲ | ۶,۰۳۰ | سازمان عمران شهری | ۱۰۱/۱۷/۱۴/۱۳/۸/۲۰/۱ | زیرسازی تاحد لایه اساس و معابر کوی ۳۰۰ دستگاه و معابر فرعی در منطقه ۸ شهرداری | ۳۸ |
| | | | | | ۱,۳۸۶ | | | پروژه های مربوط به ۲۵۴ دستگاه | |
| | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۹۰ | ۹۰ | ۶۸۶ | منطقه | | تجهیز پارک ۲۵۴ دستگاه در محدوده منطقه ۸ شهرداری | ۳۹ |
| | ۹۵ | ۱۰۰ | ۹۰/۱۲/۲۱ | ۹۰/۱۰/۵ | ۷۰۰ | منطقه | ۱۸/۲۱۲۵۴ | احداث زمین ورزشی در ۲۵۴ دستگاه صنایع فولاد، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری | ۴۰ |
| | | | | | ۱,۴۰۷ | | | پروژه های مربوط به کوی فولادشهر | |
| | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۹۱/۲/۲۹ | ۹۱/۱/۲۹ | ۶۶۰ | منطقه | ۱۸/۳۰۸۹۰ | احداث دو باب سرویس بهداشتی پارکهای مریم و رشد، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری | ۴۱ |
| | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۹۰/۴/۲۹ | ۹۰/۴/۲۸ | ۷۴۷ | منطقه | ۱۹۰۰/۱۴۸۶ | عملیات تهیه و نصب چمن مصنوعی مجتمع ورزشی کوی فولادشهر | ۴۲ |
| | | | | | ۱۱,۹۸۸ | | | پروژه های مربوط به پارکها | |
| | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۹۲ | ۹۲ | ۷۰۰ | منطقه | | روشنایی پارکهای سطح منطقه ۸ شهرداری | ۴۳ |
| | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۹۲ | ۹۲ | ۷۰۰ | منطقه | | خرید و نصب وسایل بازی و پارکی در منطقه ۸ شهرداری | ۴۴ |
| | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۹۲ | ۹۲ | ۷۰۰ | منطقه | | خرید و نصب وسایل بازی کودکان در پارکهای سطح منطقه ۸ شهرداری | ۴۵ |
| | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۹۲ | ۹۲ | ۷۰۰ | منطقه | | نصب کفپوش (فوم) در محوطه های بازی در پارکهای سطح منطقه ۸ شهرداری | ۴۶ |
| | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۹۳/۱۲/۲۹ | ۹۳/۶/۲۳ | ۵,۴۹۲ | سازمان زیباسازی | ۱۵/۸/۲۱ | خرید و نصب کف پوش گرانولی جهت پارک های منطقه ۸ شهرداری | ۴۷ |



گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ به میلیون ریال

| ردیف | شرح | شماره قرارداد | مجری | مبلغ قرارداد | زمان قرارداد | | پیشرفت پروژه ۹۸/۸/۳۰ | | توضیحات |
|------|--|------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|-------|-----------|
| | | | | | تاریخ شروع | تاریخ خاتمه | فیزیکی | ریالی | |
| | | | | | | | درصد | درصد | |
| ۴۸ | خرید لوازم روشنایی جهت پارکهای منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۵۰۰ | ۹۴ | ۹۴ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۴۹ | انجام امور برقکاری جهت پارکهای سطح منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۳۰۰ | ۹۴ | ۹۴ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۵۰ | خرید وسایل برقی به منظور تامین روشنایی پارکهای سطح منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۵۰۰ | ۹۴ | ۹۴ | ۱۰۰ | ۹۰ | |
| ۵۱ | احداث پارک ارکیده ۳ در منطقه ۸ شهرداری | ۱/۱۰۰/۶۳۴۸ | سازمان پارکها و فضای سبز | ۲,۳۹۶ | ۹۲/۲/۳۱ | ۹۲ | ۱۰۰ | ۸۰ | تحويل شده |
| | پروژه های مربوط به کوی طلاب | | | ۲,۶۳۰ | | | | | |
| ۵۲ | احداث ایستگاه آتش نشانی کوی طلاب واقع در منطقه ۸ شهرداری | ۱۹/۷۲۱۳ | منطقه | ۲,۰۷۳ | ۸۷/۴/۵ | ۸۷/۱۲/۵ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۵۳ | مطالعات و طراحی پارک کوی طلاب | ۱۱۲/۱۴/۱۷/۹/۲۰/۱ | سازمان پارکها و فضای سبز | ۴۴۲ | ۹۴/۱۱/۱۲ | ۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | ۵۰ | |
| ۵۴ | اصلاح هندسی و احداث دوربرگردان در بلوار صدف کوی طلاب | ۱۸/۹۵/۷۰۶۲ | منطقه | ۱۱۵ | ۹۵/۴/۸ | ۹۵ | ۱۰۰ | ۹۰ | |
| | پروژه های مربوط به اهواز به ماهشهر | | | ۱,۴۵۴ | | | | | |
| ۵۵ | احداث دو باب سرویس بهداشتی و نمازخانه جاده ورودی اهواز از سمت ماهشهر | ۱۹۰۰/۴۵۴۷ | منطقه | ۱,۱۸۴ | ۹۰/۵/۲۰ | ۹۰/۷/۲۰ | ۱۰۰ | ۹۰ | |
| ۵۶ | مرمت پیاده رو و آیلند جاده ماهشهر | ۱۹/۹۷۱۵ | منطقه | ۱۵۰ | ۸۹/۶/۲ | ۸۹/۷/۱ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۵۷ | کفپوش گذاری پیاده رو جاده ماهشهر جنب دیوار پلیس راه | | منطقه | ۱۲۰ | ۹۵ | ۹۵ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| | پروژه های مربوط به پارک ستایش | | | ۱,۱۴۲ | | | | | |
| ۵۸ | مطالعات و طراحی پارک ستایش در منطقه ۸ شهرداری | ۱۱۲/۱۴/۹/۲۲ | سازمان پارکها و فضای سبز | ۴۴۸ | ۹۳/۵/۲۶ | ۹۳/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |



گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ به میلیون ریال

| ردیف | شرح | شماره قرارداد | مجری | مبلغ قرارداد | زمان قرارداد | | پیشرفت پروژه ۹۸/۸/۳۰ | | توضیحات |
|------|--|---------------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|-------|---------|
| | | | | | تاریخ شروع | تاریخ خاتمه | فیزیکی | ریالی | |
| | | | | | | | درصد | درصد | |
| ۵۹ | اجرای عملیات خاکریزی نباتی پارک ستایش در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۸۴۴۹۵ | منطقه | ۶۹۴ | ۹۳/۱/۱۷ | ۹۳/۲/۱۷ | ۱۰۰ | ۹۰ | |
| | پروژه های مربوط به محلات کوی صادقیه و رسالت | | | ۴۲,۰۴۵ | | | | | |
| ۶۰ | زیر سازی تا حد لایه اساس و جدولگذاری خیابانهای خاکی کوی رسالت و صادقیه در منطقه ۸ شهرداری | ۱۷/۸/۱۵ | سازمان عمران شهری | ۲,۷۵۹ | ۹۴/۲/۳۱ | ۹۳/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | ۹۰ | |
| ۶۱ | زیر سازی تا حد لایه اساس کوی رسالت تا صادقیه در منطقه ۸ شهرداری | ۱۰۱/۱۷/۱۴/۱۳/۸/۲۰/۱ | سازمان عمران شهری | ۳,۰۰۶ | ۹۳/۱۰/۳۰ | ۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | ۹۰ | |
| ۶۲ | تجهیز پارک های رشد، رسالت و بنفشه در محدوده منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۶۷۸ | ۹۰ | ۹۰ | ۱۰۰ | ۹۰ | |
| ۶۳ | اجرای عملیات فنس کشی و روشنایی زمین ورزشی کوی صادقیه در منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۶۹۰ | ۹۲ | ۹۲ | ۱۰۰ | ۹۰ | |
| ۶۴ | تکمیل ایستگاه آتش نشانی کوی صادقیه، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری (با احتساب ۲۵٪) | ۱۹۰۰/۲۳۹۹ | سازمان بهسازی و نوسازی | ۱,۶۸۲ | ۹۰/۶/۱۷ | ۹۰/۹/۱۷ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۶۵ | تهیه آسفالت جهت ترمیم نوارهای حفاری خیابانهای دانش و ۱۲ کوی صادقیه در منطقه هشت شهرداری | | منطقه | ۳۶۰ | ۹۲ | ۹۲ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۶۶ | ترمیم نوارهای حفاری خیابانهای دانش و ۱۲ کوی صادقیه در منطقه ۸ شهرداری (تهیه آسفالت به عهده کارفرما) | ۱۸/۸۶۲۸۱ | منطقه | ۶۹۹ | ۹۳/۲/۸ | ۹۳/۳/۱۷ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۶۷ | کفپوش گذاری و جدولگذاری اطراف میدان صداقت، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۳۳۷۷۱ | منطقه | ۵۵۹ | ۹۱/۳/۱ | ۹۱/۴/۱۶ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۶۸ | احداث میدان صداقت | ۱۹/۳۱۳۲ | منطقه | ۳,۸۰۰ | ۸۹/۲/۲۰ | ۹۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۶۹ | زیرسازی تا حد لایه اساس و جدولگذاری خیابان حد فاصل پشت کوی رسالت تا ورودی سیصد دستگاه در منطقه ۸ شهرداری | ۱۹۰۰/۱۰۰۴۵ | منطقه | ۱۷,۰۴۹ | ۹۴/۴/۲۱ | ۹۵/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | ۸۰ | |
| ۷۰ | زیرسازی تا حد لایه اساس و جدولگذاری خیابانهای خاکی کوی رسالت و صادقیه در منطقه ۸ شهرداری | ۱۹۰۰/۸۸۱۵ | معاونت | ۳,۱۰۰ | ۹۳/۷/۳ | ۹۵ | ۱۰۰ | ۹۰ | |
| ۷۱ | زیرسازی تا حد لایه اساس و جدولگذاری خیابان ارتباطی کوی رسالت تا پشت کوی صادقیه در منطقه ۸ شهرداری | ۱۹۰۰/۱۰۰۲۷ | معاونت فنی و عمرانی | ۷,۶۶۳ | ۹۴/۴/۲۰ | ۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | ۹۰ | |



گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ به میلیون ریال

| ردیف | شرح | شماره قرارداد | مجری | مبلغ قرارداد | زمان قرارداد | | پیشرفت پروژه ۹۸/۸/۳۰ | | توضیحات |
|------|---|---------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|-------|---------|
| | | | | | تاریخ شروع | تاریخ خاتمه | فیزیکی | ریالی | |
| | | | | | | | درصد | درصد | |
| | پروژه های مربوط به منازل جانبازان | | | ۱۵,۹۷۳ | | | | | |
| ۷۲ | اجرای عملیات پیاده رو سازی خیابان امام (ره) با آسفالت حد فاصل پل هاشمی و راه بند ایثار، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۱۵۲۲۱ | منطقه | ۶۹۹ | ۹۰/۷/۲۸ | ۹۰/۹/۲۸ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۷۳ | واگذاری مطالعات و طراحی فضای سبز انتهای خیابان امام شرقی در منطقه ۸ | ۱۱۲/۱۴/۹/۲۲ | سازمان پارکها و فضای سبز | ۳۲۱ | ۹۳/۲۶/۸ | ۹۳/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۷۴ | جدول گذاری آیلند و پیاده روهای انتهای بلوار امام (ره) در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۶۹۸ | ۹۲ | ۹۲ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۷۵ | تهیه جدول جهت اجرای جدول گذاری آیلند و پیاده روهای انتهای بلوار امام در منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۲۸۱ | ۹۲ | ۹۲ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۷۶ | احداث دو باب زمین ورزشی واقع در سیصد دستگاه و انتهای امام شرقی در منطقه ۸ شهرداری | ۱۱۵/۱۷/۸/۳۲/۱ | سازمان نوسازی و بهسازی | ۴,۴۷۸ | ۹۲/۱۲/۱۷ | ۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | ۸۰ | |
| ۷۷ | پارک محله ای مثلثی خیابان امام بین ۱۶ و ۱۷ اقبال واقع در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۱,۳۱۰ | ۹۰ | ۹۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۷۸ | پیاده رو سازی با آسفالت ضلع غربی خیابان امام (ره) واقع در حوزه خدماتی منطقه هشت شهرداری | ۱۸/۲۷۰۸۰ | منطقه | ۶۹۶ | ۹۰/۱۲/۸ | ۹۱/۲/۹ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۷۹ | نرده گذاری زیر پل عابر پیاده بلوار امام شرقی در منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۶۵۰ | ۹۳ | ۹۳ | ۱۰۰ | ۰ | |
| ۸۰ | احداث پل عابر پیاده روبروی ترمینال شرق در منطقه ۸ شهرداری | ۱/۱۰۰/۸۶۵۴ | سازمان عمران شهری | ۱,۸۴۰ | ۹۲/۱۱/۱۳ | ۹۲ | ۱۰۰ | | |
| ۸۱ | احداث پل عابر پیاده بلوار امام شرقی در منطقه ۸ (روبروی تقاطع راه بند ایثار) | ۱۰۱/۱۳/۱۷/۸/۱۵ | سازمان عمران شهری | ۲,۵۰۰ | ۹۲/۱۰/۳۰ | ۹۳/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۸۲ | احداث و تکمیل باند دوم خیابان امام خمینی (ره) در منطقه ۸ شهرداری | ۱۰۱/۱۷/۱۴/۱۳/۸/۲۰/۱ | سازمان عمران شهری | ۲,۵۰۰ | ۹۱/۵/۱۸ | ۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | ۹۰ | |
| | پروژه مربوط به بلوار سعادت | | | ۱,۷۶۸ | | | | | |
| ۸۳ | واگذاری مطالعات و طراحی پارک مثلثی سعادت در منطقه ۸ | ۱۱۲/۱۴/۹/۲۲ | سازمان پارکها و فضای سبز | ۲۰۷ | ۹۳/۵/۲۶ | ۹۳/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |



گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ به میلیون ریال

| ردیف | شرح | شماره قرارداد | مجری | مبلغ قرارداد | زمان قرارداد | | پیشرفت پروژه ۹۸/۸/۳۰ | | توضیحات |
|------|---|------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|-------|---------|
| | | | | | تاریخ شروع | تاریخ خاتمه | فیزیکی | ریالی | |
| | | | | | | | درصد | درصد | |
| ۸۴ | احداث پل عابر پیاده واقع در مناطق ۸ | ۸/۴/۱۵۸۶۹ | منطقه | ۹۳۵ | ۸۸/۱۱/۸ | ۸۹/۵/۳۱ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۸۴ | تعمیر پل عابر پیاده بلوار سعادت توسط منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۱۰۹ | ۹۴ | ۹۴ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۸۵ | تکمیل و اجرای پل عابر پیاده خیابان سعادت فاز دو، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۲۹۰۳۳ | منطقه | ۵۱۷ | ۹۰/۱۲/۲۷ | ۹۱/۲/۲۸ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| | پروژه های مربوط به پارک ارکیده ۲ | | | ۸,۱۶۱ | | | | | |
| ۸۶ | احداث پارک ارکیده ۲ در منطقه ۸ شهرداری | ۱۱۲/۱۴/۱۷/۸/۲۸/۱ | سازمان پارک ها و فضای سبز | ۷,۴۳۹ | ۹۲/۸/۴ | ۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۸۷ | واگذاری مطالعات و طراحی پارک ارکیده ۲ در منطقه ۸ | ۱۱۲/۱۴/۹/۲۲ | سازمان پارکها و فضای سبز | ۷۲۲ | ۹۳/۵/۲۶ | ۹۳/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| | پروژه های مربوط به پارک ارکیده ۳ | | | ۷۱۷ | | | | | |
| ۸۸ | واگذاری مطالعات و طراحی پارک ارکیده ۳ در منطقه ۸ | ۱۱۲/۱۴/۹/۲۲ | سازمان پارکها و فضای سبز | ۱۸۷ | ۹۳/۵/۲۶ | ۹۳/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۸۹ | اجرای عملیات خاکریزی نباتی پارک ارکیده ۳ در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۶۸۳۵۹ | منطقه | ۵۳۰ | ۹۲/۵/۱۴ | ۹۲ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| | پروژه های مربوط به کوی ایثار | | | ۶۹۰ | | | | | |
| ۹۰ | اجرای عملیات فنس کشی و روشنایی زمین ورزشی کوی ایثار در منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۶۸۷۶۱ | منطقه | ۶۹۰ | ۹۲/۵/۲۰ | ۹۲ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| | پروژه های مربوط به جواد الائمه | | | ۱,۴۹۴ | | | | | |
| ۹۱ | اجرای خرید لوله بتنی ۴۰۰ میلیمتری جهت دفع آبهای سطحی بلوار جواد الائمه در منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۵۲۸ | ۹۳ | ۹۳ | ۱۰۰ | ۰ | |
| ۹۲ | احداث پیاده رو و دوربرگردان زیرپل روگذر جواد الائمه در منطقه ۸ شهرداری | ۱۱۵/۱۷/۸/۳۲/۱ | سازمان نوسازی و بهسازی | ۶۴۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ | ۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |



گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ به میلیون ریال

| ردیف | شرح | شماره قرارداد | مجری | مبلغ قرارداد | زمان قرارداد | | پیشرفت پروژه ۹۸/۸/۳۰ | | توضیحات |
|------|--|---------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|-------|---------|
| | | | | | تاریخ شروع | تاریخ خاتمه | فیزیکی | ریالی | |
| | | | | | | | درصد | درصد | |
| ۹۳ | اصلاح هندسی معبر اطراف تقاطع غیر همسطح جواد الائمه واقع در بلوار هاشمی توسط منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۸۰ | ۹۵ | ۹۵ | ۱۰۰ | ۹۰ | |
| ۹۴ | تهیه مصالح مربوط به آماده سازی معبر اطراف تقاطع غیر همسطح جواد الائمه توسط منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۱۲۰ | ۹۵ | ۹۵ | ۱۰۰ | ۹۰ | |
| ۹۵ | نصب ۲۲ عدد میله پرچم بمنظور نصب بر پل جواد الائمه | | منطقه | ۱۲۰ | ۹۵ | ۹۵ | ۱۰۰ | ۹۵ | |
| | پروژه های مربوط به خلیج فارس | | | ۲۰,۷۰۰ | | | | | |
| ۹۶ | نرده گذاری زیر روگذر عابر پیاده روبروی ترمینال خلیج فارس توسط منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۵۲۴۲۲ | منطقه | ۷۰۰ | ۹۱/۱۰/۲۸ | ۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۹۷ | خرید ملک و احداث پایانه خلیج فارس | | سازمان پایانه ها | ۲۰,۰۰۰ | ۹۱ | ۹۱ | ۱۰۰ | | |
| | پروژه های مربوط به آل طاهر | | | ۱,۵۷۶ | | | | | |
| ۹۸ | زیرسازی و آسفالت در محدوده شهرک طاهر در منطقه ۸ شهرداری | ۱۰۱/۱۷/۱۴/۱۳/۸/۲۰/۱ | سازمان عمران شهری | ۱,۵۷۶ | ۹۳ | ۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | ۰ | |
| | پروژه های مربوط به کوی مهدیس | | | ۲۴,۴۷۱ | | | | | |
| ۹۹ | تکمیل قرارداد تعریض ، زیرسازی و جدول گذاری خیابان ۳۲ متری انتهای کوی مهدیس | ۱۸/۹۴/۲۴۲۰۹ | منطقه | ۲,۶۶۰ | ۹۴/۱۲/۱۸ | ۹۵ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۱۰۰ | زیرسازی و جدولگذاری مسیرهای اصلی کوی مهدیس حد فاصل انتهای بلوار هجرت تا ورودی مهدیس در منطقه ۸ شهرداری | ۱۹۰۰/۱۲۸۴۴ | معاونت | ۱۱,۸۴۷ | ۹۵/۱۲/۱۶ | ۹۵ | ۱۰۰ | ۷۵ | |
| ۱۰۱ | زیرسازی تا حد لایه اساس خیابانهای خاکی منازل تعاونی مسکن نورد و لوله(ضلع شمالی ۲۰ متری) در کوی مهدیس واقع در منطقه ۸ شهرداری | ۱۹۰۰/۱۴۶۹۵ | معاونت | ۹,۹۶۴ | ۹۶/۱۲/۸ | ۹۷/۵/۸ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| | پروژه های مربوط به کوی پلیس | | | ۲,۳۱۰ | | | | | |
| ۱۰۲ | اصلاح هندسی کوی پلیس در منطقه ۸ شهرداری | ۱۲۰۰/۴۴۸۹۴ | منطقه | ۱۲۰ | ۹۴ | ۹۴ | ۱۰۰ | ۹۰ | |



گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ به میلیون ریال

| ردیف | شرح | شماره قرارداد | مجری | مبلغ قرارداد | زمان قرارداد | | پیشرفت پروژه ۹۸/۸/۳۰ | | توضیحات |
|------|---|---------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|-------|---------|
| | | | | | تاریخ شروع | تاریخ خاتمه | فیزیکی | ریالی | |
| | | | | | | | درصد | درصد | |
| ۱۰۳ | بهسازی پارکهای اطلسی و لاله کوی باهنر و پارک رزاقی کوی پلیس واقع در منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۹۷/۱۹۱۵۵ | منطقه | ۲,۱۹۰ | ۹۷/۱۰/۸ | ۹۸/۲/۸ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| | پروژه های شهدای گمنام | | | ۱,۸۶۰ | | | | | |
| ۱۰۴ | احداث المان یادمان شهدای گمنام پارک سوسن در منطقه ۸ شهرداری | ۱۰۶/۸/۵۴ | سازمان آرامستانها | ۱,۸۶۰ | ۹۷/۸/۲۶ | ۹۸ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| | پروژه های مشترک | | | ۶۲,۲۳۴ | | | | | |
| ۱۰۵ | اجرای لوله گذاری با لوله آزیست سیمانی کوی امام، کوی طاهر، ترمینال شرق، خیابان مطهر و بلوار سردار هاشمی جهت دفع آبهای سطحی، واقع در | ۱۸/۲۹۰۳۵ | منطقه | ۶۸۰ | ۹۰/۱۲/۲۷ | ۹۱/۲/۲۸ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۱۰۶ | اجرای لوله گذاری با لوله آزیست سیمانی بلوار معلم خیابان سوم ایثار تا خیابان بهاران و کوی باهنر، بلوار معلم از روبروی خیابان سوم ایثار تا فلکه | ۱۸/۱۸۱۰۴ | منطقه | ۶۴۵ | ۹۰/۸/۲۹ | ۹۰/۱۰/۲۹ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۱۰۷ | اجرای لوله گذاری با لوله آزیست سیمانی خیابان سهیل، بلوار آرش و بلوار فنی و حرفه ای در دو نقطه کوی پلیس و روبروی سازمان آبفا جهت دفع | ۱۸/۲۶۲۳۶ | منطقه | ۷۰۰ | ۹۰/۱۲/۳ | ۹۱/۲/۴ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۱۰۸ | اجرای لوله گذاری با لوله آزیست سیمانی بلوار جوادالائمه، باندکندرو از سمت منازل شهروند تا کانال و بلوار فنی و حرفه ایاز روبروی بیمه و پارک | ۱۸/۲۱۲۵۵ | منطقه | ۲۸۸ | ۹۰/۱۰/۱۵ | ۹۰/۱۱/۱ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۱۰۹ | ترمیم نوارهای حفاری بلوار هاتف، جوادالائمه، بلوار معلم و خیابان پهلوان، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۲۴۶۳۶ | منطقه | ۶۸۰ | ۹۰/۱۱/۱۲ | ۹۱/۱/۱۲ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۱۱۰ | ترمیم جداول فرسوده بلوارهای سردار هاشمی، سپاه (شرقی و غربی)، آیت ا.. بهبهانی و دماوند، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۲۴۶۴۰ | منطقه | ۶۴۲ | ۹۰/۱۱/۱۲ | ۹۱/۱/۱۲ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۱۱۱ | پیاده رو سازی محوطه روبروی پایانه خلیج فارس و جدولگذاری باند کندرو اتوبان آیت ا.. بهبهانی، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۳۶۴۸۹ | منطقه | ۶۷۳ | ۹۱/۳/۳۱ | ۹۱/۴/۳۱ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۱۱۲ | ترمیم نوارهای حفاری بلوار آرش، فنی و حرفه ای، خیابان سهیل و معابر کوی پلیس، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۳۱۶۰۹ | منطقه | ۷۰۰ | ۹۱/۲/۵ | ۹۱/۳/۵ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۱۱۳ | تکمیل زمین های ورزشی فولاد شهر و فاز ۲ یادادشهر، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری | ۱۹۰۰/۵۰۴۷ | منطقه | ۲,۰۱۲ | ۹۱/۷/۲۲ | ۹۱/۱۰/۲۲ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۱۱۴ | خرید پایه های روشنایی پارکهای بلوار صداقت، سوسن، میدان فردوس و پارک فردوس، وحدت و کوکب، مینا، میخک، لادن، لاله، رازقی و نیلوفر در | | منطقه | ۱,۰۰۰ | ۹۱ | ۹۱ | ۹۰ | ۱۰۰ | |



گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ به میلیون ریال

| ردیف | شرح | شماره قرارداد | مجری | مبلغ قرارداد | زمان قرارداد | | پیشرفت پروژه ۹۸/۸/۳۰ | | توضیحات |
|------|---|---------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|-------|--|
| | | | | | تاریخ شروع | تاریخ خاتمه | فیزیکی | ریالی | |
| | | | | | | | درصد | درصد | |
| ۱۱۵ | آسفالت باند غربی بلوار سپهر | ۱۹۰۰/۱۸۴۶ | منطقه | ۴,۰۰۰ | ۹۰/۶/۱۵ | ۹۰/۹/۱۵ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۱۱۶ | احداث دوربرگردان ضلع جنوبی میدان چهار اسب واقع در منطقه ۸ شهرداری | ۱/۱۰۰/۶۳۴۳ | سازمان عمران شهری | ۴۵۰ | ۹۲/۲/۳۱ | ۹۲ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۱۱۷ | ریسه بندی میادین شفا ، فردوسی و قانا و بلوارهای معلم ، فنی و حرفه ای و سردار هاشمی در منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۱۰۶۹۰۲ | منطقه | ۷۰۰ | ۹۳/۱۲/۰۴ | ۹۳ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۱۱۸ | بهسازی و تامین روشنایی پارکها و خیابانهای کوی مدرس ، کوی باهنر و فاز ۲ یادادشهر در منطقه ۸ شهرداری | ۱۰۹/۱۵/۸/۳۳/۲ | سازمان زیباسازی | ۴,۴۸۹ | ۹۴/۷/۲۰ | ۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | ۹۰ | |
| ۱۱۹ | خاکریزی نباتی فضای سبزه های فاز ۲ و باهنر (آیلند بلوار سپهر حد فاصل بلوار امام تا میدان فردوس ، فضای سبز های ضلع شمالی بلوار سپهر تا | ۱۸/۹۴/۱۶۳۶ | منطقه | ۱,۱۹۰ | ۹۵/۲/۱ | ۹۵ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۱۲۰ | تجهیز پارک های نیلوفر، نسترن و پامچال در محدوده منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۶۷۳ | ۹۰ | ۹۰ | ۱۰۰ | ۹۰ | |
| ۱۲۱ | خرید وسایل بازی (پلی اتیلن و کفپوش) و مجموعه وسایل ورزشی و مبلمان شهری بلوار صداقت، سپاه شرقی، پارک نیلوفر، پارک ۲۵۴ دستگاه صنایع | ۱۸/۳۸۵۸۵ | منطقه | ۴,۰۰۰ | ۹۱/۵/۱۶ | ۹۱ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۱۲۲ | خرید ، نصب و ایمن سازی مبلمان و تجهیزات شهری ، پارکی ، بازی و تندرستی پارکهای رازقی ، نیلوفر ، لادن ، ارکیده فاز ۳ و کوی باهنر در | ۱۰۹/۱۵/۸/۳۳/۲ | سازمان زیباسازی | ۵,۲۰۰ | ۹۴/۰۸/۰۴ | ۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | ۹۰ | |
| ۱۲۳ | زیرسازی تاحد لایه اساس بلوار سپهر در منطقه ۸ شهرداری | ۱۰۱/۱۷/۱۴/۱۳/۸/۲۰/۱ | سازمان عمران شهری | ۳,۶۱۷ | ۹۱/۵/۱۸ | ۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | ۹۵ | |
| ۱۲۴ | ترمیم نوارهای حفاری تعدادی از خیابانهای کوی بعثت، باهنر، رسالت و مدرس در م ۸ | ۱۹۰۰/۱۲۲۱۷ | منطقه | ۳,۴۶۰ | ۹۵/۸/۱۵ | ۹۵ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۱۲۵ | خرید ، نصب و ایمن سازی مبلمان و تجهیزات شهری ، پارکی ، بازی و تندرستی پارکهای شهدا ، مینا ، میخک ، کوکب ، سعادت و گوهر فاز ۲ در منطقه ۸ شهرداری | ۱۰۹/۱۵/۸/۳۳ | منطقه | ۴,۲۰۰ | ۹۴/۶/۱۱ | ۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | ۹۰ | |
| ۱۲۶ | زیرسازی خیابانهای خاکی کوی باهنر ، کوی آزادگان و کوی کربن بلاک در منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۹۴/۱۹۲۹۹ | منطقه | ۲,۳۴۳ | ۹۴/۱۰/۲۲ | ۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | ۹۰ | |
| ۱۲۷ | زیرسازی و بهسازی مسیر حد فاصل سه راهی صنایع فولاد تا انتهای بازار آهن فروشان (کنار ریل قطار) در منطقه ۸ شهرداری | ۱۹۰۰/۱۲۸۷۷ | معاونت | ۵,۹۸۲ | ۹۵/۱۲/۲۲ | ۹۶ | ۱۰۰ | ۸۵ | ناظر پروژه معاونت فنی و عمرانی شهرداری اهواز می باشد |



گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ به میلیون ریال

| ردیف | شرح | شماره قرارداد | مجری | مبلغ قرارداد | زمان قرارداد | | پیشرفت پروژه ۹۸/۸/۳۰ | | توضیحات |
|------|---|---------------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|-------|-------------------------|
| | | | | | تاریخ شروع | تاریخ خاتمه | فیزیکی | ریالی | |
| | | | | | | | درصد | درصد | |
| ۱۲۸ | بهسازی آیلند سپاه شرقی در منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۹۴/۷۸۴۸ | منطقه | ۲,۴۸۷ | ۹۴/۵/۱۸ | ۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | ۸۵ | |
| ۱۲۹ | مطالعات و احداث شبکه و ایستگاه در منطقه ۸ شهرداری (حد فاصل فاز ۲ پادادشهر و خروسیه به سمت رودخانه) | ۱۱۵/۱۷/۱۵/۱۴/۹/۱۷ | سازمان نوسازی و بهسازی | ۴۲۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۵ | ۹۵/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۱۳۰ | احداث پیاده رو، فضای سبز، جدولگذاری و خاکریزی نباتی پشت مسجد امام علی (ع) واقع در خیابان معرفت حد فاصل خیابان های اسفند و معلم در منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۹۶/۲۴۲۵۹ | منطقه | ۹۲۷ | ۹۶/۱۱/۱۵ | ۹۷/۱/۱۵ | ۱۰۰ | ۵۰ | |
| ۱۳۱ | تکمیل جدولگذاری و خاکریزی نباتی آیلند بلوار سعادت فاز ۲ در منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۹۶/۱۴۳۹۰ | منطقه | ۹۲۴ | ۹۶/۷/۲۲ | ۹۶/۹/۲۲ | ۱۰۰ | ۶۰ | |
| ۱۳۲ | احداث سرویس بهداشتی شش چشمه در فضای سبز میدان قانا در منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۹۶/۱۹۱۱۶ | منطقه | ۷۷۹ | ۹۶/۹/۲۵ | ۹۷/۱/۲۵ | ۱۰۰ | ۴۰ | در مرحله برگزاری مناقصه |
| ۱۳۳ | رنگ آمیزی پل های عابر پیاده بل.ار سعادت، بلوار امام . بلوار فنی و حرفه ای در سطح منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۹۷/۴۷۶۹ | منطقه | ۶۴۵ | ۹۷/۳/۲ | ۹۷/۴/۲ | ۱۰۰ | | |
| ۱۳۴ | جدولگذاری و پیاده روسازی زیر پل شهدای مدافع حرم و بلوار دانش در منطقه ۸ شهرداری | ۱۰۱/۱۷/۱۴/۱۳/۸/۲۰/۱ | سازمان عمران شهری | ۳,۲۵۲ | ۹۶/۰۵/۱۴ | ۹۷ | ۱۰۰ | ۹۰ | |
| ۱۳۵ | جدولگذاری تعدادی از خیابانهای اصلی فاز ۲، باهنر و ترابری و .. در منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۹۵/۱۳۴۳۹ | منطقه | ۱,۵۳۹ | ۹۵/۷/۴ | ۹۵/۱۰/۴ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۱۳۶ | تعمیر و بهسازی ایستگاه های معمولی اتوبوس بلوار صداقت و بلوار معلم در منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۹۶/۲۹۲۰۵ | منطقه | ۲۸۰ | ۹۶/۱۲/۲۳ | ۹۷/۲/۲۳ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۱۳۷ | خرید و نصب تابلو و تجهیزات ترافیکی بلوار سعادت و باهنر در سطح منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۹۷/۶۱۴۱ | منطقه | ۱,۱۸۹ | ۹۷/۳/۳۰ | ۹۷/۵/۳۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۱۳۸ | فونداسیون تابلوهای راهنمای مسیر میدان صداقت سنهد شمالی و سه راه باهنر در منطقه ۸ شهرداری | ۱۰۱/۱۷/۱۴/۱۳/۸/۲۰/۱ | سازمان عمران شهری | ۴۲۰ | ۹۷/۰۸/۱۹ | ۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۱۳۹ | خرید و نصب ۱۰ عدد پایه های روشنایی در پارک سوسن و ارمغان در منطقه ۸ شهرداری | ۱۹۰۰/۱۷۱۲۸ | منطقه | ۱,۰۴۸ | ۹۸/۱/۳۱ | ۹۸/۲/۳۱ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| | سطح منطقه | | | ۲۴۵,۳۳۲ | | | | | |



گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ به میلیون ریال

| ردیف | شرح | شماره قرارداد | مجری | مبلغ قرارداد | زمان قرارداد | | پیشرفت پروژه ۹۸/۸/۳۰ | | توضیحات |
|------|--|---------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|--------|---------|
| | | | | | تاریخ شروع | تاریخ خاتمه | ریالی | فیزیکی | |
| | | | | | | | درصد | درصد | |
| ۱۴۰ | احداث زمین ورزشی محله ای در شهرداری منطقه ۸ (۳ باب) | ۱۱۵/۱۷/۸/۳۲/۱ | سازمان نوسازی و بهسازی | ۱,۷۲۳ | ۹۱/۵/۱۸ | ۹۵/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۱۴۱ | تکمیل جدول و کفپوش خیابان ناصح شرقی | ۱۹/۱۶۲۳۸ | منطقه | ۶۰ | ۸۹/۹/۱۸ | ۸۹/۱۱/۱۸ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۱۴۲ | پیاده رو سازی جدولگذاری قطعه مثلثی منطقه ۸ | ۱۹۰۰/۶۱۸ | منطقه | ۳۰۹ | ۸۹/۱۱/۲۷ | ۹۰/۱/۲۸ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۱۴۳ | زیرسازی و آسفالت خیابان های پراکنده منطقه ۸ | ۱۹۰۰/۵۵۵ | منطقه | ۳,۴۱۷ | ۸۹/۱۱/۲۴ | ۹۰/۳/۲۳ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۱۴۴ | اجرای اساس محوطه احشام واقع در منطقه ۸ | ۱۹/۹۳۴۸ | منطقه | ۲۵۱ | ۸۹/۵/۱۸ | ۸۹/۶/۱۷ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۱۴۵ | زیرسازی و آسفالت محوطه بازارچه نمکی | ۱۹/۱۸۵۳۶ | منطقه | ۵۵۶ | ۸۸/۹/۲۱ | ۸۸/۱۱/۲۱ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۱۴۶ | ترمیم سطوح آسفالتی (لکه گیری و نوارهای حفاری)، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۸ | ۱۸/۱۸۰۸۱ | منطقه | ۲۲۷ | ۹۰/۸/۲۹ | ۹۰/۹/۲۴ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۱۴۷ | خرید رنگ سرد ترافیکی محوری توسط منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۱۲۰ | ۹۴ | ۹۴ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۱۴۸ | اجرای خط کشی عابر پیاده توسط منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۲۱۳۶۰ | منطقه | ۳۵۰ | ۹۰/۹/۱ | ۹۰/۱۱/۱ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۱۴۹ | اجرای خط کشی محوری در منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۱۸۳۲۲ | منطقه | ۶۵۰ | ۹۰/۱۰/۷ | ۹۰/۱۱/۲۱ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۱۵۰ | خاکریزی نباتی در سطح منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۲۲۸۷۰ | منطقه | ۳۸۰ | ۹۰/۱۰/۲۰ | ۹۰/۱۲/۲۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۱۵۱ | تهیه و حمل لوله آزیست سیمانی جهت دفع آبهای سطحی (فاز ۳)، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۷۰۰ | ۹۰ | ۹۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۱۵۲ | تهیه و حمل لوله آزیست سیمانی جهت دفع آبهای سطحی (فاز ۴)، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۷۰۰ | ۹۰ | ۹۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۱۵۳ | خرید قیر و آسفالت مصرفی جهت اکیپ های لکه گیر، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۷۰۰ | ۹۰ | ۹۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |



گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ به میلیون ریال

| ردیف | شرح | شماره قرارداد | مجری | مبلغ قرارداد | زمان قرارداد | | پیشرفت پروژه ۹۸/۸/۳۰ | | توضیحات |
|------|---|---------------|-------|--------------|--------------|-------------|----------------------|-------|---------|
| | | | | | تاریخ شروع | تاریخ خاتمه | فیزیکی | ریالی | |
| | | | | | | | درصد | درصد | |
| ۱۵۴ | ترمیم و بازسازی جداول فرسوده در سطح منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۲۴۶۱۱ | منطقه | ۶۰۳ | ۹۰/۱۱/۱۲ | ۹۱/۱/۱۲ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۱۵۵ | اجرای عملیات آسفالت معابر در سطح منطقه ۸ | | منطقه | ۴,۰۰۰ | ۹۰ | ۹۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۱۵۶ | خرید و نصب تجهیزات ترافیکی و تابلوهای انتظامی توسط منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۷۰۰ | ۹۰ | ۹۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۱۵۷ | خرید سرعتگیر لاستیکی توسط منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۳۰۰ | ۹۰ | ۹۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۱۵۸ | اجرای گذرگاه عابر پیاده در سطح منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۷۰۰ | ۹۰ | ۹۰ | ۱۰۰ | | |
| ۱۵۹ | اجرای علائم افقی (نقوش سطحی پریمارک) در سطح منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۷۰۰ | ۹۰ | ۹۰ | ۱۰۰ | | |
| ۱۶۰ | خرید و نصب تابلو و تجهیزات ترافیکی توسط منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۳۶۸ | ۹۱ | ۹۱ | ۱۰۰ | | |
| ۱۶۱ | ۲۵٪ قرارداد ۱۹۰۰/۲۳۹۹-۹۰/۸/۳۰- عملیات ایستگاه آتش نشانی کوی صادقیه در منطقه ۸ شهرداری | ۱۹۰۰/۲۳۹۹ | منطقه | ۳۰۶ | ۹۳ | ۹۳ | ۱۰۰ | | |
| ۱۶۲ | اجرای لوله گذاری دفع آبهای سطحی مطابق طرح جامع در سطح منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۵,۵۰۰ | ۹۱ | ۹۱ | ۱۰۰ | | |
| ۱۶۳ | رنگ آمیزی جداول سطح منطقه توسط منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۵۰۶۰۳ | منطقه | ۲۴۴ | ۹۱/۱۰/۴ | ۹۱/۱۱/۴ | ۱۰۰ | | |
| ۱۶۴ | انجام خط کشی عابر پیاده توسط منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۴۹۷۹۶ | منطقه | ۵۰۰ | ۹۱/۹/۲۳ | ۹۱/۱۰/۱۳ | ۱۰۰ | | |
| ۱۶۵ | خرید سرعتگیر لاستیکی و پلاستیکی توسط منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۴۰۰ | ۹۱ | ۹۱ | ۱۰۰ | | |
| ۱۶۶ | خرید و تعمیر پمپ های سیار ، ایستگاه های پمپاژ و پمپ های آبنا در منطقه ۸ | | منطقه | ۵۰۰ | ۹۱ | ۹۱ | ۱۰۰ | | |
| ۱۶۷ | اجرای خط کشی محوری سرعتگاه و خط کشی عابر پیاده توسط منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۲۵۰ | ۹۱ | ۹۱ | ۱۰۰ | | |



گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ به میلیون ریال

| ردیف | شرح | شماره قرارداد | مجری | مبلغ قرارداد | زمان قرارداد | | پیشرفت پروژه ۹۸/۸/۳۰ | | توضیحات |
|------|---|----------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|-------|---------|
| | | | | | تاریخ شروع | تاریخ خاتمه | فیزیکی | ریالی | |
| | | | | | | | درصد | درصد | |
| ۱۶۸ | روکش آسفالت معابر فرسوده و آسفالت معابر زیر سازی شده در شهرداری منطقه ۸ | ۱۰۱/۱۳/۱۷/۸/۱۵ | سازمان عمران شهری | ۲۰,۰۰۰ | ۹۲/۱۰/۳۰ | ۹۳/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | | |
| ۱۶۹ | خرید و نصب تابلو و تجهیزات ترافیکی در سطح منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۲۹۹۵۹ | منطقه | ۶۸۶ | ۹۱/۱/۲۰ | | ۱۰۰ | | |
| ۱۷۰ | رنگ آمیزی جداول توسط منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۳۱۷۳۵ | منطقه | ۷۰۰ | ۹۱/۲/۳۱ | ۹۱/۳/۳۱ | ۱۰۰ | | |
| ۱۷۱ | احداث سرعتگاه استاندارد، توسط منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۳۲۵۲۵ | منطقه | ۳۶۸ | ۹۱/۲/۱۶ | ۹۱/۳/۱۶ | ۱۰۰ | | |
| ۱۷۲ | جدولگذاری خیابان های اطراف چهار محل فضای سبز، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۳۰۳۳۳ | منطقه | ۷۰۰ | ۹۱/۱/۲۳ | ۹۱/۲/۲۳ | ۱۰۰ | | |
| ۱۷۳ | اجرای فنداسیون تابلوهای راهنمای مسیر (منطقه ۸) | ۱۸/۳۳۳۵۵ | منطقه | ۴۶۶ | ۹۱/۲/۲۴ | ۹۱/۳/۲۴ | ۱۰۰ | | |
| ۱۷۴ | همسان سازی درب منهول ها، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۱۵۱۸۲ | منطقه | ۳۶۳ | ۹۰/۷/۲۸ | ۹۰/۸/۲۳ | ۱۰۰ | | |
| ۱۷۵ | بهسازی خیابان تالارهای عروسی سپیدار واقع در حوزه خدماتی منطقه ۸ | ۱۹۰۰/۱۰۴۲ | منطقه | ۷,۵۰۰ | ۹۰/۲/۱۸ | ۹۰/۷/۱۴ | ۱۰۰ | | |
| ۱۷۶ | تکمیل سالن چند منظوره و ستاد بحران واقع در کوی نبوت منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۸۵۰ | ۹۰ | ۹۰ | ۱۰۰ | | |
| ۱۷۷ | تکمیل سالن ستاد بحران کوی نبوت، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری | ۱۰۱/۳۰۲۰ | منطقه | ۲,۶۹۸ | ۹۱/۶/۲۷ | ۹۱ | ۱۰۰ | | |
| ۱۷۸ | بهسازی و روکش آسفالت خیابان ها و معابر منطقه ۸ | ۱۹۰۰/۱۸۴۶ | منطقه | ۴,۰۰۰ | ۹۰/۶/۲۰ | ۹۰/۹/۲۱ | ۱۰۰ | | |
| ۱۷۹ | اجرای عملیات خاکبرداری و خاکریزی نباتی، جدولگذاری و پیاده رو سازی پارک سوسن | ۱۹۰۰/۹۳۰ | منطقه | ۳,۵۳۹ | ۹۰/۲/۳ | ۹۰/۶/۳۰ | ۱۰۰ | | |
| ۱۸۰ | انجام عملیات هرس درختان در سطح منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۷۰۰ | ۹۱ | ۹۱ | ۱۰۰ | | |
| ۱۸۱ | احداث ۱۴ ایستگاه اتوبوس غیر مکانیزه توسط منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۷۰۰ | ۹۱ | ۹۱ | ۱۰۰ | | |



گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ به میلیون ریال

| ردیف | شرح | شماره قرارداد | مجری | مبلغ قرارداد | زمان قرارداد | | پیشرفت پروژه ۹۸/۸/۳۰ | | توضیحات |
|------|---|---------------|-------|--------------|--------------|-------------|----------------------|-------|---------|
| | | | | | تاریخ شروع | تاریخ خاتمه | فیزیکی | ریالی | |
| | | | | | | | درصد | درصد | |
| ۱۸۲ | احداث ۲۰ پهلوگاه اتوبوس توسط منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۴۶۶۹۳ | منطقه | ۶۹۸ | ۹۱/۸/۷ | ۹۱/۹/۱۷ | ۱۰۰ | | |
| ۱۸۳ | نصب تابلوهای ترافیکی توسط منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۶۵۰ | ۹۱ | ۹۱ | ۱۰۰ | | |
| ۱۸۴ | خرید و نصب تابلوهای انتظامی، اخطاری و اخباری توسط منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۶۵۰ | ۹۱ | ۹۱ | ۱۰۰ | | |
| ۱۸۵ | خرید تجهیزات ترافیکی منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۳۵۱۹۸ | منطقه | ۴۴۸ | ۹۱/۳/۱۳ | ۹۱/۴/۲ | ۱۰۰ | | |
| ۱۸۶ | اجرای خط کشی محوری توسط منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۷۰۰ | ۹۱ | ۹۱ | ۱۰۰ | | |
| ۱۸۷ | رنگ آمیزی جداول بلوار های اصلی سطح منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۷۰۰ | ۹۱ | ۹۱ | ۱۰۰ | | |
| ۱۸۸ | رنگ آمیزی جداول بلوار نواب صفوی سطح منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۷۰۰ | ۹۱ | ۹۱ | ۱۰۰ | | |
| ۱۸۹ | رنگ آمیزی فاز سوم جداول در سطح معابر منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۷۰۰ | ۹۱ | ۹۱ | ۱۰۰ | | |
| ۱۹۰ | خرید و نصب تجهیزات ترافیکی توسط منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۷۰۰ | ۹۱ | ۹۱ | ۱۰۰ | | |
| ۱۹۱ | خرید دکل و چراغ چشمک زن سولار توسط منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۷۰۰ | ۹۱ | ۹۱ | ۱۰۰ | | |
| ۱۹۲ | خرید تجهیزات ترافیکی توسط منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۷۰۰ | ۹۱ | ۹۱ | ۱۰۰ | | |
| ۱۹۳ | احداث ۳۵ پهلوگاه ایستگاه های اتوبوس در منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۲۴۶۲۱ | منطقه | ۷۰۰ | ۹۰/۱۱/۱۲ | ۹۱/۱/۱۲ | ۱۰۰ | | |
| ۱۹۴ | تسطیح و چمن کاری در سطح فضای سبز منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۳۱۶۲۳ | منطقه | ۶۴۰ | ۹۱/۲/۱۶ | ۹۱/۳/۱۶ | ۱۰۰ | | |
| ۱۹۵ | اجرای عملیات ترمیم نوارهای حفاری نواحی ۳ و ۴ در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۵۷۵۶۳ | منطقه | ۷۰۰ | ۹۱/۱۲/۲۴ | ۹۲/۲/۳ | ۱۰۰ | | |



گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ به میلیون ریال

| ردیف | شرح | شماره قرارداد | مجری | مبلغ قرارداد | زمان قرارداد | | پیشرفت پروژه ۹۸/۸/۳۰ | | توضیحات |
|------|---|------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|-------|---------|
| | | | | | تاریخ شروع | تاریخ خاتمه | فیزیکی | ریالی | |
| | | | | | | | درصد | درصد | |
| ۱۹۶ | اجرای عملیات ترمیم نوارهای حفاری نواحی ۱ و ۲ در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۵۷۵۵۰ | منطقه | ۷۰۰ | ۹۱/۱۲/۲۴ | ۹۱/۲/۳ | ۱۰۰ | | |
| ۱۹۷ | همسطح سازی درب منهولها با استفاده از دال بتنی در نواحی ۱ و ۲ منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۴۹۷۳۹ | منطقه | ۴۵۸ | ۹۱/۹/۲۲ | ۹۱/۱۱/۲ | ۱۰۰ | | |
| ۱۹۸ | پیاده رو سازی اطراف ساختمان ستاد بحران در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۶۵۳۵۶ | منطقه | ۶۶۵ | ۹۲/۴/۶ | ۹۲/۵/۱۵ | ۱۰۰ | | |
| ۱۹۹ | احداث و تکمیل شبکه آب خام فنی و حرفه ای در منطقه ۸ شهرداری | ۱/۱۰۰/۶۳۴۸ | سازمان پارکها و فضای سبز | ۲,۲۲۵ | ۹۲/۲/۳۱ | ۹۲ | ۱۰۰ | | |
| ۲۰۰ | عملیات تکمیل و بهسازی و توسعه شبکه آب خام در منطقه ۸ شهرداری | ۱۱۲/۱۴/۸/۱۳/۱ | سازمان پارکها و فضای سبز | ۴,۹۴۷ | ۹۱/۷/۸ | ۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۲۰۱ | بهسازی پایانه شرق در منطقه ۸ شهرداری | ۱/۱۰۰/۶۷۴۹ | سازمان پایانه | ۵,۰۰۰ | ۹۲/۳/۲۵ | ۹۲ | ۱۰۰ | | |
| ۲۰۲ | لایروبی مسیرها خطوط دفع آبهای سطحی و فاضلاب در منطقه ۸ | ۱/۱۰۰/۷۷۷۰ | سازمان پسماند | ۱,۰۰۰ | ۹۲/۷/۱۴ | ۹۲ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۲۰۳ | احداث سکوی ایستگاه اتوبوس در منطقه هشت | | منطقه | ۴۰۰ | ۹۲ | ۹۲ | ۱۰۰ | | |
| ۲۰۴ | خرید رنگ دو جزئی ترافیکی در منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۶۵۰ | ۹۲ | ۹۲ | ۱۰۰ | | |
| ۲۰۵ | خرید رنگ محوری در منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۷۰۰ | ۹۲ | ۹۲ | ۱۰۰ | | |
| ۲۰۶ | خرید اتصالات پلی اتیلن جهت تامین آب خام قطعات فضای سبز توسعه یافته در منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۷۰۰ | ۹۲ | ۹۲ | ۱۰۰ | | |
| ۲۰۷ | زیر سازی جاده جنب بازار آهن فروشان از بازار آهن فروشان تا بنکداران در سطح منطقه ۸ شهرداری | ۱۰۱/۱۷۴۱۱ | سازمان عمران شهری | ۳,۸۴۹ | ۹۲/۱۱/۲۰ | ۹۳/۲/۲۰ | ۱۰۰ | | |
| ۲۰۸ | عملیات خاکریزی نباتی در سطح منطقه ۸ شهرداری | ۱۱۲/۱۴/۱۷/۸/۲۸/۱ | سازمان پارکها و فضای سبز | ۲,۹۷۰ | ۹۱/۷/۲۷ | ۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۲۰۹ | خرید نهال | ۱/۱۰۰/۶۳۷۹ | سازمان پارکها و فضای سبز | ۱,۱۸۷ | ۹۲/۲/۳۱ | ۹۲ | ۱۰۰ | | |
| ۲۱۰ | اجرای دور برگردان مقابل ترمینال شرق در منطقه هشت شهرداری | ۱۸/۸۶۳۸۷ | منطقه | ۶۸۰ | ۹۳/۲/۹ | ۹۴/۳/۹ | ۱۰۰ | | |



گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ به میلیون ریال

| ردیف | شرح | شماره قرارداد | مجری | مبلغ قرارداد | زمان قرارداد | | پیشرفت پروژه ۹۸/۸/۳۰ | | توضیحات |
|------|--|----------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|-------|---------|
| | | | | | تاریخ شروع | تاریخ خاتمه | فیزیکی | ریالی | |
| | | | | | | | درصد | درصد | |
| ۲۱۱ | اجرای خط کشی محوری سرعتگاه و خط کشی عابر پیاده توسط منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۶۲۹۷۴ | منطقه | ۲۵۰ | ۹۲/۳/۸ | ۹۲/۴/۸ | ۱۰۰ | | |
| ۲۱۲ | نصب تابلو و تجهیزات ترافیکی توسط منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۷۸ | ۹۴ | ۹۴ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۲۱۳ | خرید بذر | ۱/۱۰۰/۶۳۷۹ | سازمان پارکها و فضای سبز | ۹۳۰ | ۹۲/۲/۳۱ | ۹۲ | ۱۰۰ | | |
| ۲۱۴ | خرید کود | ۱/۱۰۰/۶۳۷۹ | سازمان پارکها و فضای سبز | ۱,۰۸۶ | ۹۲/۲/۳۱ | ۹۲ | ۱۰۰ | | |
| ۲۱۵ | زیرسازی و آسفالت معابر کم عرض در سطح منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۳۱۷۵۲ | منطقه | ۴۵۵ | ۹۱/۲/۱۰ | ۹۱/۳/۱۰ | ۱۰۰ | | |
| ۲۱۶ | احداث جایگاه سطل زباله در سطح منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۳۱۷۱۵ | منطقه | ۲۰۹ | ۹۱/۲/۷ | ۹۱/۳/۷ | ۱۰۰ | | |
| ۲۱۷ | اصلاح هندسی تقاطع هجرت - هاتف توسط منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۶۳۴۶۲ | سازمان عمران شهری | ۷۰۰ | ۹۲/۳/۱۳ | ۹۲/۵/۱۵ | ۱۰۰ | | |
| ۲۱۸ | زیرسازی خیابانهای اصلی و فرعی واقع در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری | ۱۰۱/۲۰۲۰ | منطقه | ۴,۰۰۰ | ۹۱/۵/۱۵ | ۹۱/۸/۱۵ | ۱۰۰ | | |
| ۲۱۹ | ترمیم جداول فرسوده و جدولگذاری در سطح منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۶۲۶۴۶ | منطقه | ۴۲۴ | ۹۲/۳/۵ | ۹۲/۴/۵ | ۱۰۰ | | |
| ۲۲۰ | احداث فنداسیون پایه روشنایی در سطح منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۶۳۹۹۹ | منطقه | ۶۳۴ | ۹۲/۳/۲۱ | ۹۲/۵/۲۱ | ۱۰۰ | | |
| ۲۲۱ | اجرای دال بتنی روی کانال روبروی شرکت راکتور ساز در حوزه خدماتی منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۳۱۳ | ۹۲ | ۹۲ | ۱۰۰ | | |
| ۲۲۲ | ترمیم نوارهای حفاری تعدادی از خیابانهای سطح منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۳۱۶۱۰ | منطقه | ۷۰۰ | ۹۲ | ۹۲ | ۱۰۰ | | |
| ۲۲۳ | ترمیم سطوح آسفالتی و نوارهای حفاری شده در منطقه ۸ شهرداری | | سازمان عمران شهری | ۲,۳۸۹ | ۹۱ | ۹۱ | ۱۰۰ | | |
| ۲۲۴ | زیرسازی تا حد لایه اساس معابر اصلی و فرعی در منطقه ۸ شهرداری | ۱۰۱/۱۳/۱۷/۸/۱۵ | سازمان عمران شهری | ۳,۰۱۲ | ۹۱/۵/۱۵ | ۹۳/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | | |



گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ به میلیون ریال

| ردیف | شرح | شماره قرارداد | مجری | مبلغ قرارداد | زمان قرارداد | | پیشرفت پروژه ۹۸/۸/۳۰ | | توضیحات |
|------|--|------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|-------|---------|
| | | | | | تاریخ شروع | تاریخ خاتمه | فیزیکی | ریالی | |
| | | | | | | | درصد | درصد | |
| ۲۲۵ | اجرای فاز دوم پروژه رنگ آمیزی جداول در منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۶۲۳۲۵ | منطقه | ۷۰۰ | ۹۲/۲/۳۱ | ۹۲ | ۱۰۰ | | |
| ۲۲۶ | همسان سازی دریچه های فاضلاب در منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۴۹۷۳۹ | منطقه | ۵۳۳ | ۹۱/۹/۲۵ | ۹۲ | ۱۰۰ | ۵۰ | |
| ۲۲۷ | لکه گیری آسفالت خیابانهای سطح منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۶۳۷۵۴ | منطقه | ۷۰۰ | ۹۲/۳/۱۸ | ۹۲ | ۱۰۰ | | |
| ۲۲۸ | ترمیم و نوارهای حفاری مصوبات ستاد نوروزی در منطقه هشت شهرداری (ترمیم نوارهای حفاری طولی و عرضی تعدادی از خیابانهای سطح | ۱۸/۸۹۳۲۵ | منطقه | ۶۹۰ | ۹۳/۳/۱۹ | ۹۳/۴/۳۱ | ۱۰۰ | | |
| ۲۲۹ | خرید مصالح و اجرای عملیات عمرانی سامانه ۱۳۷ در منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۷۰۰ | ۹۳ | ۹۳ | ۱۰۰ | | |
| ۲۳۰ | خرید مصالح و اجرای عملیات عمرانی سامانه ۱۳۷ در منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۵۰۰ | ۹۳ | ۹۳ | ۱۰۰ | | |
| ۲۳۱ | هزینه ریسه بندی معابر جهت مراسمات ملی و مذهبی در منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۷۰۰ | ۹۳ | ۹۳ | ۱۰۰ | | |
| ۲۳۲ | تسطیح و چمن کاری آفریقایی و نگهداری در بلوار دانش و اراضی پادادشهر در منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۶۲۴ | ۹۳ | ۹۳ | ۱۰۰ | | |
| ۲۳۳ | اجرای فاز سوم پروژه رنگ آمیزی جداول در منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۶۶۵۰۰ | منطقه | ۷۰۰ | ۹۲/۴/۲۰ | ۹۳ | ۱۰۰ | | |
| ۲۳۴ | اجرای طرحهای حجمی فضای سبز در منطقه ۸ شهرداری | ۱۴/۸/۲۹/۱ | سازمان پارکها و فضای سبز | ۲۰۰ | ۹۳/۱۲/۲۳ | ۹۳/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | | |
| ۲۳۵ | اجرای لوله گذاری دفع آبهای سطحی روبروی ترمینال شرق در منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۶۶۲ | ۹۳ | ۹۳ | ۱۰۰ | | |
| ۲۳۶ | احداث دیوار آجری اردوگاه متگدیان در منطقه ۸ شهرداری | ۱۰۰/۱۰۷۷۸ | سازمان نوسازی و بهسازی | ۱,۰۵۰ | ۹۳/۲/۱۵ | ۹۳/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | | |
| ۲۳۷ | برچیدن جداول فرسوده و جدولگذاری در منطقه ۸ شهرداری | ۱۱۲/۱۴/۱۷/۸/۲۸/۱ | سازمان پارکها و فضای سبز | ۲,۲۴۴ | ۹۲/۲/۳۱ | ۹۵/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | | |



گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ به میلیون ریال

| ردیف | شرح | شماره قرارداد | مجری | مبلغ قرارداد | زمان قرارداد | | پیشرفت پروژه ۹۸/۸/۳۰ | | توضیحات |
|------|--|----------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|-------|---------|
| | | | | | تاریخ شروع | تاریخ خاتمه | فیزیکی | ریالی | |
| | | | | | | | درصد | درصد | |
| ۲۳۸ | زیرسازی تا حد لایه اساس معابر پراکنده در منطقه ۸ شهرداری | ۱۷/۸/۱۵ | سازمان عمران شهری | ۴,۲۰۰ | ۹۲/۲/۱۹ | ۹۳/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | | |
| ۲۳۹ | بهسازی ایستگاههای اتوبوس در منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۱۶۰ | ۹۳ | ۹۳ | ۱۰۰ | | |
| ۲۴۰ | خرید رنگ در منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۱,۰۰۰ | ۹۳ | ۹۳ | ۱۰۰ | | |
| ۲۴۱ | خرید رنگ سرد ترافیکی توسط منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۳۰۰ | ۹۳ | ۹۳ | ۱۰۰ | | |
| ۲۴۲ | اجرای خط کشی محوری توسط منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۳۰۰ | ۹۳ | ۹۳ | ۱۰۰ | | |
| ۲۴۳ | نصب تابلو و تجهیزات ترافیکی در منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۵۰۰ | ۹۳ | ۹۳ | ۱۰۰ | | |
| ۲۴۴ | خرید رنگ سرد در سطح منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۱,۰۰۰ | ۹۳ | ۹۳ | ۱۰۰ | | |
| ۲۴۵ | بهسازی و روکش آسفالت معابر فرسوده در منطقه ۸ شهرداری | ۱۰۱/۱۷/۱۴/۸/۳۶ | سازمان عمران شهری | ۱۵,۰۰۰ | ۹۴/۷/۲۷ | ۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | | |
| ۲۴۶ | رنگ آمیزی دیوارهای فرسوده در منطقه ۸ شهرداری | ۱۰۹/۱۵/۸/۳۳/۲ | سازمان زیباسازی | ۸۸۵ | ۹۴/۵/۲۸ | ۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | ۴۵ | |
| ۲۴۷ | بدنه سازی و بهسازی بافت فرسوده (نقاشی دیواری) در سطح منطقه ۸ شهرداری | ۱۰۹/۱۵/۸/۳۳/۲ | سازمان زیباسازی | ۹۹۳ | ۹۴/۶/۱۱ | ۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | ۴۴ | |
| ۲۴۸ | زیرسازی و اجرای آسفالت معابر کم عرض متفرقه در سطح منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۹۵/۱۲۲۰۸ | منطقه | ۱,۴۳۹ | ۹۳/۱۲/۱۷ | ۹۳/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | | |
| ۲۴۹ | خرید سرعتگیر پلاستیکی توسط منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۱۲۰ | ۹۴ | ۹۴ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۲۵۰ | رنگ آمیزی ایستگاههای اتوبوس توسط منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۱۲۰ | ۹۴ | ۹۴ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۲۵۱ | نصب تجهیزات ترافیکی توسط منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۱۱۰ | ۹۴ | ۹۴ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |



گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ به میلیون ریال

| توضیحات | پیشرفت پروژه ۹۸/۸/۳۰ | | زمان قرارداد | | مبلغ قرارداد | مجری | شماره قرارداد | شرح | ردیف |
|---------|----------------------|--------|--------------|------------|--------------|-------|---------------|--|------|
| | ریالی | فیزیکی | تاریخ خاتمه | تاریخ شروع | | | | | |
| | درصد | درصد | | | | | | | |
| | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۹۴ | ۹۴ | ۱۱۰ | منطقه | | خرید تجهیزات ترافیکی توسط منطقه ۸ شهرداری | ۲۵۲ |
| | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۹۴ | ۹۴ | ۱۲۰ | منطقه | | خرید رنگ دو جزئی توسط منطقه ۸ شهرداری | ۲۵۳ |
| | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۹۴ | ۹۴ | ۱۲۰ | منطقه | | اجرای رنگ آمیزی عابر پیاده توسط منطقه ۸ شهرداری | ۲۵۴ |
| | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۹۴ | ۹۴ | ۱۲۰ | منطقه | | نصب تجهیزات ترافیکی توسط منطقه ۸ شهرداری | ۲۵۵ |
| | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۹۴ | ۹۴ | ۱۲۰ | منطقه | | نصب فونداسیون تابلوهای راهنمای مسیر توسط منطقه ۸ شهرداری | ۲۵۶ |
| | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۹۴ | ۹۴ | ۱۲۰ | منطقه | | نصب و برچیدن سرعتگیر و نصب تابلو حاشیه نما در منطقه ۸ شهرداری | ۲۵۷ |
| | | ۱۰۰ | ۹۳ | ۹۳ | ۷۰۰ | منطقه | | هرس درختان منطقه ۸ شهرداری | ۲۵۸ |
| | | ۱۰۰ | ۹۳ | ۹۳ | ۴۰۰ | منطقه | | خرید و تعمیر پمپ آبنا در منطقه ۸ شهرداری | ۲۵۹ |
| | | ۱۰۰ | ۹۳ | ۹۳ | ۲۰۰ | منطقه | | خرید گل و گیاه، سم و لوازم باغبانی، هرس درختان و ماشین آلات آبیاری فضای سبز در منطقه ۸ شهرداری | ۲۶۰ |
| | | ۱۰۰ | ۹۴ | ۹۴ | ۱,۲۰۰ | منطقه | | هرس درختان در منطقه ۸ شهرداری | ۲۶۱ |
| | | ۱۰۰ | ۹۴ | ۹۴ | ۱۲۰ | منطقه | | زیرسازی جهت لکه گیری انتهای بلوار ناصح شرقی در منطقه ۸ شهرداری | ۲۶۲ |
| | | ۱۰۰ | ۹۴ | ۹۴ | ۷۰۰ | منطقه | | خرید گیاهان پوششی (پیچک رونده) در منطقه ۸ شهرداری | ۲۶۳ |
| | | ۱۰۰ | ۹۴ | ۹۴ | ۳,۱۰۰ | منطقه | | خرید گیاهان پوششی (پیچک رونده) در منطقه ۸ شهرداری | ۲۶۴ |
| | | ۱۰۰ | ۹۴ | ۹۴ | ۲,۰۰۰ | منطقه | | تهیه مصالح و کرایه ماشین آلات سامانه ۱۳۷ در منطقه ۸ شهرداری | ۲۶۵ |



گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ به میلیون ریال

| ردیف | شرح | شماره قرارداد | مجری | مبلغ قرارداد | زمان قرارداد | | پیشرفت پروژه ۹۸/۸/۳۰ | | توضیحات |
|------|---|---------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|-------|---------|
| | | | | | تاریخ شروع | تاریخ خاتمه | فیزیکی | ریالی | |
| | | | | | | | درصد | درصد | |
| ۲۶۶ | خرید رنگ و اجرای رنگ آمیزی ویژه نوروز توسط منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۱,۵۰۰ | ۹۴ | ۹۴ | ۱۰۰ | | |
| ۲۶۷ | اجرای خط کشی عابر پیاده در منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۴۰۰ | ۹۴ | ۹۴ | ۱۰۰ | | |
| ۲۶۸ | اجرای خط کشی عابر پیاده توسط منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۱۲۰ | ۹۴ | ۹۴ | ۱۰۰ | | |
| ۲۶۹ | خرید لوازم باغبانی در منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۱۲۰ | ۹۴ | ۹۴ | ۱۰۰ | | |
| ۲۷۰ | انجام رنگ آمیزی جدارهای خارجی مدارس در قالب طرح استقبال از مهر در منطقه ۸ شهرداری | ۱۰۱/۱۷/۱۴/۱۶/۸/۳۶/۱ | سازمان عمران شهری | ۵۰۰ | ۹۵/۸/۱۰ | ۹۵/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | | |
| ۲۷۱ | مطالعه و طراحی خط انتقال آب خام از ایستگاه پل پنجم در منطقه ۸ شهرداری | ۱۱۲/۱۴/۹/۲۰/۱ | سازمان پارکها و فضای سبز | ۷۳۸ | ۹۴ | ۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | ۵۰ | |
| ۲۷۲ | رنگ آمیزی جداول در منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۱۰۹۷۲۳ | منطقه | ۳,۲۷۰ | ۹۴/۱/۱۹ | ۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | | |
| ۲۷۳ | توسعه فضای سبز (کاشت گل‌های گلدانی) در منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۱۰۶۸۲۷ | منطقه | ۶۹۴ | ۹۳/۱۲/۰۴ | ۹۴ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۲۷۴ | خرید گل ، گیاه ، بذر ، نهال ، سم ، کود و لوازم باغبانی در منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۱۰۶۴۵۶ | منطقه | ۶۹۰ | ۹۳/۱۱/۲۸ | ۹۴ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۲۷۵ | تکمیل اصلاح هندسی بلوار سردار هاشمی توسط منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۶۰ | ۹۵ | ۹۵ | ۱۰۰ | | |
| ۲۷۶ | خرید چراغ چشمک زن دو خانه | | منطقه | ۱۲۰ | ۹۵ | ۹۵ | ۱۰۰ | | |
| ۲۷۷ | اجرای رنگ دو جزئی توسط منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۶۰ | ۹۵ | ۹۵ | ۱۰۰ | | |
| ۲۷۸ | کرایه ماشین آلات خدمات شهری جهت عملیات عمرانی خدمات سامانه ۱۳۷ در منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۹۴/۲۳۶۹۹ | منطقه | ۲,۲۰۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ | ۹۵ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۲۷۹ | اجرای رنگ آمیزی ایستگاههای اتوبوس | | منطقه | ۱۲۰ | ۹۵ | ۹۵ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |



گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ به میلیون ریال

| ردیف | شرح | شماره قرارداد | مجری | مبلغ قرارداد | زمان قرارداد | | پیشرفت پروژه ۹۸/۸/۳۰ | | توضیحات |
|------|---|------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|-------|---------|
| | | | | | تاریخ شروع | تاریخ خاتمه | فیزیکی | ریالی | |
| | | | | | | | درصد | درصد | |
| ۲۸۰ | اصلاح هندسی و احداث دوربرگردان در بلوار سپاه شرقی | ۱۸/۹۵/۱۵۷۲۹ | منطقه | ۱۳۰ | ۹۵/۸/۳ | ۹۵ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۲۸۱ | اجرای سرعتگاه آسفالتی در منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۹۵/۲۵۷۴۴ | منطقه | ۱۰۰ | ۹۵/۱۲/۷ | ۹۵ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۲۸۲ | خرید رنگ سرد ترافیکی محوری توسط منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۱۲۰ | ۹۵ | ۹۵ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۲۸۳ | خرید و نصب تابلو و تجهیزات ترافیکی توسط منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۹۵/۱۲۵۲۴ | منطقه | ۱۲۰ | ۹۵/۶/۲۱ | ۹۶ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۲۸۴ | ترمیم نوارهای حفاری و لکه گیری خیابانهای اصلی در سطح منطقه ۸ شهرداری | ۱۹۰۰/۱۱۲۷۲ | منطقه | ۴,۳۲۲ | ۹۴/۱۲/۲۲ | ۹۵ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۲۸۵ | خرید آسفالت از سازمان عمران شهرداری برای عملیات ضروری لکه گیری منطقه ۸ | | منطقه | ۳,۰۰۰ | ۹۵ | ۹۵ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۲۸۶ | دوربرگردان ضلع شمالی میدان شفا توسط منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۱۱۶ | ۹۶ | ۹۶ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | فاکتوری |
| ۲۸۷ | لوله گذاری جهت دفع آبهای سطحی ترمینال شرق در منطقه ۸ شهرداری | ۱۹۰۰/۱۳۵۶۳ | منطقه | ۴۱۴ | ۹۶/۰۵/۲۸ | ۹۶ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۲۸۸ | کفپوش گذاری پیاده رو جنب مسجد ۱۴ معصوم فاز ۱ پادادشهر در منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۱۲۰ | ۹۶ | ۹۶ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۲۸۹ | انجام عملیات نقشه برداری و برداشت مورد نیاز پروژه های عمرانی در منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۹۶/۸۱۹۰ | منطقه | ۱۲۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ | ۹۶ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۲۹۰ | رنگ آمیزی ایستگاه اتوبوس در منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۹۴/۱۷۹۹۴ | منطقه | ۱۶۸ | ۹۴/۱۰/۰۵ | ۹۵ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۲۹۱ | خرید و تهیه مصالح جهت عملیات عمرانی خدمات سامانه ۱۳۷ در منطقه ۸ شهرداری (۵ ماهه دوم ۹۴) | ۱۸/۹۴/۲۳۸۸۲ | منطقه | ۷۷۸ | ۹۴/۱۲/۱۵ | ۹۵ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۲۹۲ | خرید آسفالت برای عملیات ضروری لکه گیری در منطقه ۸ شهرداری | ۱۰۱/۱۷/۱۴/۸/۴۷/۱ | سازمان عمران شهری | ۳,۰۰۰ | ۹۴/۱۲/۱ | ۹۵ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۲۹۳ | خرید و حمل مصالح مورد نیاز اجرای عملیات عمرانی خدمات سامانه ۱۳۷ منطقه ۸ (۶ماه اول) | | منطقه | ۲,۰۰۰ | ۹۵ | ۹۵ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |



گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ به میلیون ریال

| ردیف | شرح | شماره قرارداد | مجری | مبلغ قرارداد | زمان قرارداد | | پیشرفت پروژه ۹۸/۸/۳۰ | | توضیحات |
|------|--|---------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|-------------------------|---------|
| | | | | | تاریخ شروع | تاریخ خاتمه | فیزیکی | ریالی | |
| | | | | | | | درصد | درصد | |
| ۲۹۴ | نصب تجهیزات ترافیکی توسط منطقه ۸ شهرداری | ۱۲۰۰/۴۴۸۹۲ | معاونت | ۱۲۰ | ۹۵ | ۹۵ | ۱۰۰ | | |
| ۲۹۵ | خرید گلهای فصلی بهاره و تابستانه (شش ماهه اول ۹۵) | ۱۱۲/۱۴/۱۷/۸/۲۸/۱ | سازمان پارکها و فضای سبز | ۳۸۱ | ۹۵/۴/۲۰ | ۹۵/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | | |
| ۲۹۶ | خرید ریسه جهت مراسمات و مناسبتها در سطح منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۹۶/۱۶۱۳ | منطقه | ۱,۱۸۰ | ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ | ۹۶ | ۱۰۰ | | |
| ۲۹۷ | بهسازی بافت فرسوده (نقاشی دیواری) در سطح منطقه ۸ | ۱۰۹/۱۵/۱۶/۸/۴۴ | سازمان زیباسازی | ۵۴۵ | ۹۵/۶/۱۵ | ۹۵ | ۱۰۰ | | |
| ۲۹۸ | رنگ آمیزی دیوارهای فرسوده در سطح منطقه ۸ | ۱۰۹/۱۵/۱۶/۸/۴۴ | سازمان زیباسازی | ۵۰۰ | ۹۵/۶/۱۵ | ۹۵ | ۱۰۰ | | |
| ۲۹۹ | رنگ آمیزی و دیوار نویسی مدارس در منطقه ۸ شهرداری | ۱۰۹/۱۵/۱۶/۸/۴۴ | سازمان زیباسازی | ۵۰۰ | ۹۵/۶/۱۵ | ۹۵ | ۱۰۰ | | |
| ۳۰۰ | رنگ آمیزی جدارهای خارجی مدارس در قالب طرح استقبال از مهر در منطقه ۸ شهرداری | ۱۰۱/۱۷/۱۴/۱۶/۸/۳۶/۱ | سازمان عمران شهری | ۵۰۰ | ۹۵/۰۸/۱۰ | ۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | | |
| ۳۰۱ | سرویس و تعمیرات ایستگاههای پمپاژ آب خام و پمپهای شناور آبناها در سطح منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۹۵/۱۹۷۸۱ | منطقه | ۱,۳۶۲ | ۹۵/۹/۲۲ | ۹۶/۳/۲۲ | ۱۰۰ | | |
| ۳۰۲ | خرید و اجرای رنگ محوری، دو جزئی و نقوش در منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۹۵/۱۵۳۲۰ | منطقه | ۲,۴۴۶ | ۹۵/۷/۲۸ | ۹۵/۷/۲۸ | ۱۰۰ | | |
| ۳۰۳ | خرید پمپ و لوازمات جانبی جهت آب خام در سطح منطقه ۸ شهرداری | ۱۲۰۰/۵۰۵۷۳ | منطقه | ۹۴ | ۹۵ | ۹۵ | ۱۰۰ | | |
| ۳۰۴ | اجرای فاز اول آب خام در منطقه ۸ شهرداری (اعتباری) | ۱۹/۲۹۶۸ | منطقه | ۷۷۹ | ۸۸/۰۲/۲۰ | ۹۵ | ۱۰۰ | | |
| ۳۰۵ | رنگ آمیزی و دیوار نویسی مدارس در سطح منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۹۶/۱۷۵۵۴ | منطقه | ۵۱۲ | ۹۶/۹/۴ | ۹۶/۱۱/۴ | ۱۰۰ | در مرحله برگزاری مناقصه | |
| ۳۰۶ | اجرای خط کشی عابر پیاده توسط منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۹۶/۱۳۶۰۰ | منطقه | ۱۲۰ | ۹۶/۷/۱۱ | | ۱۰۰ | | |
| ۳۰۷ | خرید و نصب تابلو و تجهیزات ترافیکی توسط منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۹۶/۱۱۷۵۸ | منطقه | ۱۱۷ | ۹۶/۰۶/۱۳ | ۹۶ | ۱۰۰ | | |



گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ به میلیون ریال

| ردیف | شرح | شماره قرارداد | مجری | مبلغ قرارداد | زمان قرارداد | | پیشرفت پروژه ۹۸/۸/۳۰ | | توضیحات |
|------|--|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|-------------------------|---------|
| | | | | | تاریخ شروع | تاریخ خاتمه | ریالی | فیزیکی | |
| | | | | | | | درصد | درصد | |
| ۳۰۸ | نصب فونداسیون تابلو راهنمای مسیر توسط منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۹۶/۲۰۷۰ | منطقه | ۱۲۰ | ۹۶/۰۲/۰۹ | ۹۶ | ۱۰۰ | | |
| ۳۰۹ | خرید آسفالت برای عملیات ضروری لکه گیری در منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۵,۰۰۰ | ۹۶ | ۹۶ | ۱۰۰ | | |
| ۳۱۰ | اجرای میدان در بلوار شرقی تقاطع سپهر در منطقه ۸ شهرداری | ۱۹۰۰/۱۰۰۸۲ | معاونت | ۳,۰۰۰ | ۹۴/۴/۳۰ | ۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | ۷۵ | |
| ۳۱۱ | جدول گذاری تعدادی از خیابانهای اصلی در سطح منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۹۸۳۹۵ | منطقه | ۱,۷۴۸ | ۹۳/۸/۵ | ۹۳/۸/۹ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۳۱۲ | خرید لوله و اتصالات جهت بهسازی شبکه آب خام فضای سبز در منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۹۶/۷۶۲۰ | منطقه | ۱,۰۹۸ | ۹۶/۴/۱۹ | ۹۶/۴/۲۴ | ۱۰۰ | | |
| ۳۱۳ | خرید لوله جهت دفع آبهای سطحی در منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۹۶/۸۵۲۵ | منطقه | ۱,۱۰۰ | ۹۶/۵/۱ | ۹۶/۵/۶ | ۱۰۰ | | |
| ۳۱۴ | خرید گلهای فصلی پاییزه و زمستانه در منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۹۶/۲۰۴۹۹ | منطقه | ۱,۰۶۷ | ۹۶/۱۰/۱۰ | ۹۶ | ۱۰۰ | | |
| ۳۱۵ | خرید نور افکن LED جهت پارکهای محله ای در سطح منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۹۶/۱۷۷۴۳ | منطقه | ۱,۶۰۰ | ۹۶/۹/۵ | ۹۶/۱۰/۵ | ۱۰۰ | در مرحله برگزاری مناقصه | |
| ۳۱۶ | چمن کاری فضای سبز در سطح منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۹۷/۲۲۵۶ | منطقه | ۱,۰۳۸ | ۹۷/۲/۸ | ۹۷/۳/۸ | ۱۰۰ | | |
| ۳۱۷ | خرید، نصب پارتیشن و کانتر سایت جدید اداری منطقه ۸ | ۱۹۰۰/۱۵۸۶۲ | معاونت فنی و عمرانی | ۱,۰۰۶ | ۹۷/۷/۱۴ | ۹۷/۸/۴ | ۱۰۰ | | |
| ۳۱۸ | خرید، نصب و اجرای دیوار پوش، اسکوتی، روکوب و پارکت جهت ساختمان منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۱۹۴ | ۹۷ | ۹۷/۱۲/۲۸ | ۱۰۰ | فاکتوری | |
| ۳۱۹ | خرید، نصب و اجرای پارتیشن بایگانی ساختمان منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۱۴۹ | ۹۷ | ۹۷/۱۲/۲۸ | ۱۰۰ | فاکتوری | |
| ۳۲۰ | خرید لوله گالوانیزه و قوطی به منظور ایجاد برخی تجهیزات ترافیکی و جمع آوری تابلوهای قدیمی در بلوارهای معلم، امام شرقی، صداقت شرقی و فنی و | | منطقه | ۲۵۰ | ۹۷ | ۹۷/۱۲/۲۸ | ۱۰۰ | فاکتوری | |
| ۳۲۱ | ساخت و نصب تابلوی ساختمان جدید منطقه هشت شهرداری | | منطقه | ۲۴۶ | ۹۷ | ۹۷/۱۲/۲۸ | ۱۰۰ | فاکتوری | |



گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ به میلیون ریال

| ردیف | شرح | شماره قرارداد | مجری | مبلغ قرارداد | زمان قرارداد | | پیشرفت پروژه ۹۸/۸/۳۰ | | توضیحات |
|------|---|---------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|-------|-------------------------|
| | | | | | تاریخ شروع | تاریخ خاتمه | فیزیکی | ریالی | |
| | | | | | | | درصد | درصد | |
| ۳۲۲ | خرید، نصب و اجرای حفاظ بانکی در ورودی و حفاظ استیل پشت پنجره های ساختمان اداری جدید منطقه هشت شهرداری | | منطقه | ۱۲۰ | ۹۷ | ۹۷/۱۲/۲۸ | ۱۰۰ | ۰ | فاکتوری |
| ۳۲۳ | خرید گلهای فصلی پاییزه و زمستانه و گلهای گلدانی جهت ایام نوروز ۹۵ در سطح منطقه ۸ شهرداری | ۱۱۲/۱۴/۱۷/۸/۲۸/۱ | سازمان پارکها و فضای سبز | ۲,۳۹۶ | ۹۴/۱۲/۵ | ۹۵/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۳۲۴ | خرید و نصب تابلو و تجهیزات ترافیکی توسط منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۹۵/۱۸۹۶۴ | منطقه | ۳,۰۲۰ | ۹۵/۹/۱۴ | ۹۶/۱/۱۴ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۳۲۵ | احداث ۱۳ ایستگاه اتوبوس معمولی توسط منطقه هشت شهرداری | ۱۸/۹۶/۱۸۱۲۲ | منطقه | ۷۶۰ | ۹۶/۹/۱۱ | ۹۶/۱۱/۱۱ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | در مرحله برگزاری مناقصه |
| ۳۲۶ | طراحی و اجرای نقاشی دیواری در منطقه ۸ شهرداری | ۱۵/۸/۲۱ | سازمان زیباسازی | ۲۲۵ | ۹۳ | ۹۳/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۳۲۷ | خرید رنگ دو جزئی (عابر پیاده) جهت اجرا در سطح معابر منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۹۷/۱۴۶۳۰ | منطقه | ۱,۱۷۶ | ۹۷/۸/۲ | ۹۷/۸/۱۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۳۲۸ | خرید رنگ دو جزئی (عابر پیاده) جهت اجرا در سطح معابر منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۹۷/۱۴۶۳۲ | منطقه | ۲۸۵ | ۹۷/۸/۲ | ۹۷/۹/۲ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۳۲۹ | خرید آسفالت از سازمان عمران شهرداری برای عملیات ضروری لکه گیری منطقه ۸ | ۱۰۱/۱۷/۱۴/۱۳/۸/۲۰/۱ | سازمان عمران شهری | ۳,۵۰۰ | ۹۷ | ۹۸ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۳۳۰ | انجام عملیات لایروبی و صفحه کشی خطوط دفع آبهای سطحی و فاضلاب در منطقه ۸ شهرداری | ۱۹۰۰/۱۷۱۳۸ | منطقه | ۱,۳۶۰ | ۹۸/۲/۲ | ۹۸/۴/۲ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۳۳۱ | خرید و نصب وسایل بازی و پلی اتیلن جهت پارک ها در سطح منطقه ۸ شهرداری | ۲۱۰۰/۶۴۲۱ | معاونت خدمات شهری | ۱,۸۸۹ | ۹۸/۶/۱۲ | ۹۸/۷/۱۲ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۳۳۲ | خرید و اجرای رنگ آمیزی جداول در سطح منطقه ۸ شهرداری | ۲۱۰۰/۶۴۲۳ | معاونت حمل و نقل | ۱,۹۸۰ | ۹۸/۶/۱۲ | ۹۸/۷/۱۲ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۳۳۳ | بهسازی پارک مینا در فاز ۲ پادادشهر در منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۱۱۰۰۴۶ | منطقه | ۱,۱۲۱ | ۹۴/۱/۲۴ | ۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | ۹۰ | |
| ۳۳۴ | اصلاح هندسی بلوار صداقت در منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۹۴/۲۳۷۴۶ | منطقه | ۲,۰۰۰ | ۹۴/۱۲/۱۲ | ۹۵ | ۱۰۰ | ۴۰ | ابلاغ ماده ۴۸ |
| ۳۳۵ | اصلاح هندسی بلوار صداقت شرقی توسط منطقه هشت شهرداری | ۱۸/۹۶/۱۷۵۵۶ | منطقه | ۱,۱۵۰ | ۹۶/۹/۴ | ۹۶/۱۲/۴ | ۱۰۰ | ۵۰ | |



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ به میلیون ریال

| توضیحات | پیشرفت پروژه ۹۸/۸/۳۰ | | زمان قرارداد | | مبلغ قرارداد | مجری | شماره قرارداد | شرح | ردیف |
|---------|----------------------|--------|--------------|------------|--------------|--------|---------------|--|------|
| | ریالی | فیزیکی | تاریخ خاتمه | تاریخ شروع | | | | | |
| | درصد | درصد | | | | | | | |
| | ۸۰ | ۱۰۰ | ۹۴ | ۹۴ | ۳,۶۷۵ | منطقه | | ترمیم سطوح آسفالتی و لکه گیری معابر در منطقه ۸ شهرداری | ۳۳۶ |
| | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۹۷/۱/۴ | ۹۶/۱۲/۲۶ | ۹۶۰ | منطقه | ۱۸/۹۶/۲۹۳۰۷ | خرید رنگ جهت اجرای رنگ آمیزی جداول در منطقه ۸ شهرداری | ۳۳۷ |
| | ۵۰ | ۱۰۰ | ۹۵ | ۹۵/۱۲/۱۶ | ۳,۴۰۱ | معاونت | ۱۸/۹۴/۲۴۲۰۹ | تعریض ، زیرسازی و جدول گذاری خیابان ۳۲ متری انتهای کوی مهدیس | ۳۳۸ |
| | | | | | ۵۱۱,۰۷۶ | | جمع | | |

فصل دوم

پروژه های توسعه و عمران در حال اجرا



گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ به میلیون ریال

| ردیف | شرح | شماره قرارداد | مجری | مبلغ قرارداد | زمان قرارداد | | پیشرفت پروژه ۹۸/۸/۳۰ | | توضیحات |
|------|---|------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|--------|-------------------------------------|
| | | | | | تاریخ شروع | تاریخ خاتمه | ریالی | فیزیکی | |
| | | | | | | | درصد | درصد | |
| | پروژه های پارک | | | ۴۷,۳۱۰ | | | | | |
| ۱ | احداث پارک معلم (شهربازی) منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۷,۲۶۴ | ۸۹/۳/۲۵ | ۸۹/۹/۲۱ | ۲۰ | | |
| ۲ | مطالعات و طراحی پارک شهربازی صادقیه ۸ شهرداری | ۱۱۲/۱۴/۹/۲۰ | سازمان پارکها و فضای سبز | ۶۳۳ | ۹۴/۱۱/۱۲ | ۹۴/۱۲/۲۹ | ۸۰ | ۱۰۰ | |
| ۳ | اجرای پروژه های توسعه فضای سبز (پارکهای محله ای) در منطقه ۸ شهرداری (احداث پارک بهاران) | ۱۷۰۰/۷۷۶۱ | سازمان پارکها و فضای سبز | ۲,۱۹۴ | ۹۱/۲/۱۹ | ۹۱ | ۵۰ | ۵۰ | |
| ۴ | عملیات احداث پارک سعادت در منطقه ۸ شهرداری | ۱۱۲/۱۴/۱۷/۸/۲۸/۱ | سازمان پارکها و فضای سبز | ۱۰,۴۱۸ | ۹۳/۸/۲۷ | ۹۴/۱۲/۲۹ | ۶۵ | ۶۰ | ۴۸ شد |
| ۵ | عملیات احداث پارک کودک (الوند) در منطقه ۸ شهرداری | ۱۱۲/۱۴/۱۷/۸/۲۸/۱ | سازمان پارکها و فضای سبز | ۵,۳۶۹ | ۹۳/۱۲/۱۳ | ۹۳/۱۲/۲۹ | ۷۵ | ۷۰ | |
| ۶ | تکمیل پارک گوهر در منطقه ۸ شهرداری | ۱۱۲/۱۴/۸/۱۳/۱ | سازمان پارکها و فضای سبز | ۱۹,۱۰۲ | ۹۴/۵/۳ | ۹۵/۱۲/۲۹ | ۲۵ | ۲۵ | شروع بکار |
| ۷ | تکمیل زمین ورزشی محله ای در انتهای پارک سوسن در منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۹۶/۲۲۳۲۱ | منطقه | ۲,۰۸۰ | ۹۶/۱۰/۲۷ | ۹۷/۱/۲۷ | ۸۵ | ۹۰ | |
| ۸ | خرید لوازم پلی اتیلنی جهت تعمیرات و لوله گذاری پارک ۱۸ هکتاری و باغ گلها در منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۲۵۰ | ۹۷ | ۹۸ | ۰ | ۰ | |
| | پروژه های کوی مهدیس | | | ۱۵۵,۰۶۰ | | | | | |
| ۹ | احداث ایستگاه آتش نشانی در منطقه ۸ شهرداری (کوی مهدیس) | ۱۷/۸/۱۵ | سازمان عمران شهری | ۴,۵۷۶ | ۹۲/۱۱/۱۵ | ۹۳/۱۱/۱۵ | ۲۰ | ۲۰ | قبل از واگذاری به منطقه پروژه ۴۸ شد |
| ۱۰ | قیرپاشی و آسفالت معابر کوی مهدیس در منطقه ۸ شهرداری | ۱۹۰۰/۱۴۴۷۳ | معاونت | ۸۶,۱۶۲ | ۹۶/۱۱/۱۱ | ۹۷/۳/۱۱ | ۹۰ | ۹۰ | |
| ۱۱ | زیرسازی تا حد لایه اساس خیابانهای تعاونی مسکن شرکت نفت و سپنتا واقع در کوی مهدیس در منطقه ۸ شهرداری | ۱۹۰۰/۱۴۹۶۵ | معاونت | ۸,۱۴۰ | ۹۷/۱/۲۶ | ۹۷/۵/۲۶ | ۸۵ | ۹۵ | |



گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ به میلیون ریال

| ردیف | شرح | شماره قرارداد | مجری | مبلغ قرارداد | زمان قرارداد | | پیشرفت پروژه ۹۸/۸/۳۰ | | توضیحات |
|------|---|------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|-------|---------------------------------|
| | | | | | تاریخ شروع | تاریخ خاتمه | فیزیکی | ریالی | |
| | | | | | | | درصد | درصد | |
| ۱۲ | زیرسازی خیابانهای تعاونی مسکن شرکت نفت و سپنتا واقع در کوی مهدیس در منطقه ۸ شهرداری | ۱۹۰۰/۱۴۶۹۳ | منطقه | ۱۰,۴۱۵ | ۹۶/۱۲/۰۸ | ۹۷ | ۸۵ | ۹۵ | |
| ۱۳ | زیرسازی تا حد لایه اساس و جدولگذاری باند دوم ورودی بنکداران تا تعاونی بانک مسکن واقع در کوی مهدیس در منطقه ۸ شهرداری | ۱۹۰۰/۱۴۳۸۰ | معاونت | ۳,۳۲۶ | ۹۶/۱۱/۱ | ۹۷/۲/۱ | ۰ | ۰ | ابلاغ ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان |
| ۱۴ | زیرسازی تا حد لایه اساس خیابانهای آزاده و نیروهای انتظامی کوی مهدیس در منطقه ۸ شهرداری | ۱۰۱/۱۷/۱۴/۱۳/۸/۲۰/۱ | سازمان عمران شهری | ۱۱,۹۲۴ | ۹۶/۵/۱۴ | ۹۶ | ۹۸ | ۵۵ | در مرحله ی ابلاغ قرارداد |
| ۱۵ | احداث فونداسیون پایه های روشنایی ۱۲ متری مسیرهای اصلی کوی مهدیس در منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۹۷/۲۴۱۹۲ | منطقه | ۲,۱۱۵ | ۹۷/۱۲/۱۲ | ۹۸/۴/۱۲ | ۴۰ | ۴۵ | |
| ۱۶ | زیرسازی خیابانهای خاکی تعاونی مسکن نورد لوله(ضلع جنوبی ۲۰ متری) واقع در کوی مهدیس در منطقه ۸ شهرداری | ۱۹۰۰/۱۶۱۱۹ | معاونت فنی و عمرانی | ۱۸,۹۸۶ | ۹۷/۸/۲۳ | ۹۷/۱۲/۲۳ | ۶۵ | ۸۵ | |
| ۱۷ | زیرسازی خیابانهای خاکی تعاونی مسکن زندان ها و بهداشت و درمان واقع در کوی مهدیس در منطقه ۸ شهرداری | ۱۹۰۰/۱۶۱۶۱ | معاونت فنی و عمرانی | ۶,۹۵۵ | ۹۷/۸/۳۰ | ۹۷/۱۱/۳۰ | ۷۰ | ۹۰ | |
| ۱۸ | مقاوم سازی مسیر خطوط انتقال آب تصفیه خانه در محل تلاقی پروژه جدید الاحداث مسیر پل ششم در کوی مهدیس در منطقه ۸ شهرداری | ۱۰۱/۱۷/۱۳/۱۵/۱۴/۹/۱۴/۲ | سازمان عمران شهری | ۲,۴۶۱ | ۹۷/۳/۹ | ۹۸ | | | |
| | پروژه های کوی ۳۰۰ دستگاه | | | ۵,۲۸۳ | | | | | |
| ۱۹ | احداث باند دوم خیابان روبروی کوی ۳۰۰ دستگاه تا مسیر پل ششم | ۱۰۸/۱۴/۱۷/۱۳/۹/۱/۴ | سازمان خدمات موتوری | ۵,۰۰۰ | ۹۵/۱۰/۲۵ | ۹۶/۱۲/۲۹ | ۸۰ | ۸۰ | |
| ۲۰ | مطالعات و طراحی فضای سبز ضلع جنوبی منازل سیصد دستگاه | ۱۱۲/۱۴/۹/۲۰ | سازمان پارکها و فضای سبز | ۲۸۳ | ۹۴/۱۱/۱۲ | ۹۴/۱۲/۲۹ | ۷۰ | ۱۰۰ | |
| | پروژه های کوی مدرس (خروسیه) | | | ۱,۰۶۵ | | | | | |
| ۲۱ | جرای عملیات بهسازی آب نمای پارک شهدا واقع در خروسی در منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۹۴۲۵۴ | منطقه | ۶۰۵ | ۹۳/۵/۲۸ | ۹۳/۸/۲۷ | ۵۰ | ۵۰ | |
| ۲۲ | بهسازی زمین ورزشی چمن مصنوعی کوی مدرس در منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۹۶/۶۹۴۱۸ | منطقه | ۴۶۰ | ۹۶/۳/۳۱ | ۹۶/۵/۳۱ | ۹۰ | ۷۰ | |



گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ به میلیون ریال

| ردیف | شرح | شماره قرارداد | مجری | مبلغ قرارداد | زمان قرارداد | | پیشرفت پروژه ۹۸/۸/۳۰ | | توضیحات |
|------|---|---------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|-------|---------------------------------|
| | | | | | تاریخ شروع | تاریخ خاتمه | فیزیکی | ریالی | |
| | | | | | | | درصد | درصد | |
| | پروژه های مربوط به بلوار صداقت | | | ۲,۱۹۶ | | | | | |
| ۲۳ | زیرسازی و تکمیل باند کندرو بلوار صداقت شرقی و پشت بازارچه نمکی در منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۹۷/۲۳۳۷۰ | منطقه | ۲,۱۹۶ | ۹۷/۱۲/۵ | ۹۸/۳/۵ | ۴۵ | ۵۰ | |
| | پروژه های مربوط به کوی طلاب | | | ۶,۶۷۴ | | | | | |
| ۲۴ | زیرسازی خیابانهای خاکی کوی طلاب در پشت دیوار شرکت لوله سازی در منطقه ۸ شهرداری | ۱۰۱/۱۷/۱۴/۱۳/۸/۲۰/۱ | سازمان عمران شهری | ۶,۶۷۴ | ۹۷ | ۹۸ | ۹۰ | ۶۵ | |
| | پروژه های مربوط به شهیدهاشمی | | | ۲۶۲ | | | | | |
| ۲۵ | ترمیم و بهسازی درزهای انبساط پل روگذر شهید هاشمی در منطقه ۸ شهرداری | ۱۱۵/۱۷/۸/۳۲/۱ | سازمان بهسازی و نوسازی | ۲۶۲ | ۹۵/۸/۱۵ | ۹۶/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | |
| | پروژه های مربوط به بلوار جواد الائمه | | | ۱,۳۳۰ | | | | | |
| ۲۶ | عملیات لوله گذاری دفع آبهای سطحی بلوار جواد الائمه در منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۱۰۳۱۵۷ | منطقه | ۷۸۰ | ۹۳/۱۰/۱۰ | ۹۳/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ | پیمانکار مشمول ماده ۴۸ شده است. |
| ۲۷ | خرید و نصب تجهیزات ترافیکی پل روگذر جدید الاحداث جواد الائمه توسط منطقه یک شهرداری | ۱۱/۳۸/۱۶۶۷۷۱ | منطقه | ۵۵۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ | ۹۵/۱۲/۲۹ | | | |
| | پروژه های مربوط به امام شرقی | | | ۱۵,۸۰۰ | | | | | |
| ۲۸ | احداث پارک انتهایی بلوار امام شرقی در منطقه ۸ شهرداری | ۱۱۲/۱۴/۱۷/۸/۲۸/۱ | سازمان پارکها و فضای سبز | ۹,۱۴۵ | ۹۵/۹/۱۴ | ۹۵/۱۲/۲۹ | ۸۰ | ۶۰ | ۴۸ شد |
| ۲۹ | کفپوش گذاری و تکمیل خاک نباتی پارک انتهایی بلوار امام شرقی در منطقه هشت شهرداری | | سازمان خدمات موتوری | ۶,۶۵۵ | ۹۷ | ۹۸ | ۸۰ | ۷۰ | |
| | پروژه های یادادشهر | | | ۲,۷۰۵ | | | | | |
| ۳۰ | جدولگذاری و پیاده روسازی تعدادی از خیابان های فاز یک و دو یادادشهر در منطقه ۸ شهرداری | ۱۹۰۰/۱۶۹۸۱ | منطقه | ۲,۷۰۵ | ۹۷/۱۲/۱۹ | ۹۸/۳/۱۹ | ۴۵ | ۲۵ | |



گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ به میلیون ریال

| ردیف | شرح | شماره قرارداد | مجری | مبلغ قرارداد | زمان قرارداد | | پیشرفت پروژه ۹۸/۸/۳۰ | | توضیحات |
|------|--|------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|-------|--------------------------|
| | | | | | تاریخ شروع | تاریخ خاتمه | فیزیکی | ریالی | |
| | | | | | | | درصد | درصد | |
| | پروژه های بلوار هاتف | | | ۲,۴۰۲ | | | | | |
| ۳۱ | اصلاح هندسی بلوار هاتف در منطقه ۸ شهرداری | ۱۰۱/۱۷/۱۴/۱۳/۸/۲۰/۱ | سازمان عمران شهری | ۲,۴۰۲ | ۹۶ | ۹۷ | | | |
| | پروژه های پل فولاد | | | ۲,۲۷۷ | | | | | |
| ۳۲ | بهسازی ایستگاه پمپاژ جنب پل فولاد در منطقه ۸ شهرداری | ۱۱۲/۱۴/۸/۱۳/۱ | سازمان پارکها و فضای سبز | ۲,۲۷۷ | ۹۷ | ۹۸ | | | |
| | پروژه های پل پنجم | | | ۳۴,۱۹۶ | | | | | |
| ۳۳ | خط انتقال آب خام از ایستگاه جنب پل پنجم در منطقه ۸ شهرداری | ۱۱۲/۱۴/۸/۱۳/۱ | سازمان پارکها و فضای سبز | ۳۴,۱۹۶ | ۹۷ | ۹۸ | ۰ | ۰ | |
| | پروژه های مشترک | | | ۱۵۲,۰۷۷ | | | | | |
| ۳۴ | اجرای اصلاحات هندسی بلوار دماوند و تقاطع مخابرات در منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۹۳۲۴۲ | منطقه | ۳۳۴ | ۹۳/۵/۱۴ | ۹۳/۶/۳۱ | ۶۰ | ۱۰۰ | |
| ۳۵ | احداث مسیر دو باند حد فاصل میدان فولاد تا ورودی مسکن مهر ۲۰۰۰ واحدی نفت | ۱۱۵/۱۱۷/۱۴/۹/۵۰ | سازمان بهسازی و نوسازی | ۷۳,۷۳۴ | ۹۵/۰۹/۲۰ | ۹۷/۱۲/۲۹ | ۲۰ | | |
| ۳۶ | عملیات احداث جمعه بازار بهشت آباد (دستفروشان) در منطقه ۸ شهرداری | ۱۰۴/۱۴/۸/۴۱ | سازمان میادین | ۱۵,۰۰۰ | ۹۳/۸/۲۸ | ۹۵/۱۲/۲۹ | ۴۰ | ۶۰ | منطقه ۹۵ درصد اعلام کرده |
| ۳۷ | زیر سازی تا حد لایه اساس و جدولگذاری خیابانهای وصال و کیوان در منطقه ۸ شهرداری | ۱۹۰۰/۸۶۸۹ | منطقه | ۳,۳۷۸ | ۹۳ | ۹۳ | ۳۰ | ۳۵ | ابلاغ ۴۸ و معارض |
| ۳۸ | طراحی و اجرای کاشی کاری به مترآژ ۲۰۰۰ مترمربع در زیرگذر پل شهیدهاشمی | ۱۰۹/۱۵/۱۷/۲۳/۱۶/۹/۳۱/۲ | سازمان زیباسازی | ۱۰,۳۵۰ | ۹۳/۰۷/۲۳ | ۹۷/۱۲/۲۹ | ۸۵ | ۱۰۰ | |
| ۳۹ | احداث ساختمان اداری و ساختمانهای جانبی در منطقه ۸ شهرداری | ۱۹۰۰/۹۲۸۶ | منطقه | ۳۷,۰۰۰ | ۹۳/۱۰/۲۷ | ۹۴/۱۲/۲۹ | ۵۰ | ۴۰ | فزاوول (همکف) ۱۰۰ درصد |
| ۴۰ | احداث پیاده رو سازی ضلع شمالی و جنوبی بلوار سپهر در منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۱۰۱۲۴۴ | منطقه | ۳,۵۲۲ | ۹۳/۹/۹ | ۹۴/۱/۹ | ۸۰ | ۵۵ | |



گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ به میلیون ریال

| ردیف | شرح | شماره قرارداد | مجری | مبلغ قرارداد | زمان قرارداد | | پیشرفت پروژه ۹۸/۸/۳۰ | | توضیحات |
|------|---|------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|------------|-------------------------|
| | | | | | تاریخ شروع | تاریخ خاتمه | فیزیکی درصد | ریالی درصد | |
| | | | | | | | | | |
| ۴۱ | احداث سکوی معمولی ایستگاه اتوبوس در بلوار آرش، کوی نبوت، بلوار الوند و بلوار دعبل خزائی توسط منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۹۶/۲۲۳۱۹ | منطقه | ۴۵۵ | ۹۶/۱۰/۲۷ | ۹۶/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ | در مرحله برگزاری مناقصه |
| ۴۲ | جدولگذاری روبروی نمایشگاه اتومبیل و ضلع جنوبی بلوار هجرت در منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۹۶/۲۸۰۹۵ | منطقه | ۴۳۹ | ۹۶/۱۲/۱۴ | ۹۷/۱/۱۴ | ۸۵ | ۵۵ | |
| ۴۳ | زیرسازی تا حد لایه اساس ارتباطی پشت کوی طاهر، بلوار ناصح شرقی و پارکینگ و محوطه ساختمان اداری منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۹۶/۲۸۰۹۵ | معاونت | ۴,۸۲۱ | ۹۶/۱۲/۱۲ | ۹۷/۴/۱۲ | ۲۵ | ۲۵ | |
| ۴۴ | بهسازی و مرمت آبنماها (آبنماهای بلوار معلم، میدان قانا و پارک رشد) در منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۹۷/۱۱۲۳۹ | منطقه | ۶۹۳ | ۹۷/۶/۱۲ | ۹۷/۷/۱۲ | ۸۵ | ۱۰۰ | |
| ۴۵ | جدولگذاری و پیاده روسازی تعدادی از خیابان های کوی نبوت، باهنر و فولادشهر در منطقه ۸ شهرداری | ۱۹۰۰/۱۶۹۸۰ | منطقه | ۲,۳۵۱ | ۹۷/۱۲/۱۹ | ۹۷/۳/۱۹ | ۶۰ | ۶۵ | |
| | سطح منطقه | | | ۹۳,۱۰۹ | | | | | |
| ۴۶ | رنگ آمیزی پلهای عابر پیاده در منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۹۴/۱۷۹۹۱ | منطقه | ۴۹۱ | ۹۴/۱۰/۵ | ۹۴/۱۲/۲۹ | ۸۰ | ۸۵ | |
| ۴۷ | تامین کود کمپوست در منطقه ۸ شهرداری | ۱۱۲/۱۴/۱۷/۸/۲۸/۱ | سازمان پارکها و فضای سبز | ۳۵۵ | ۹۴/۱۲/۵ | ۹۵/۱۲/۲۹ | ۳۲ | ۳۲ | |
| ۴۸ | لکه گیری آسفالت خیابانهای متفرقه نواحی منطقه ۸ شهرداری (تهیه آسفالت به عهده کارفرما) | ۱۸/۹۴/۱۳۳۵۸ | منطقه | ۸۶۸ | ۹۴/۷/۲۸ | ۹۴/۱۲/۲۹ | ۸۰ | ۷۰ | |
| ۴۹ | خرید نهال در منطقه ۸ شهرداری | ۱۱۲/۱۴/۱۷/۸/۲۸/۱ | سازمان پارکها و فضای سبز | ۱,۵۰۰ | ۹۴/۴/۹ | ۹۵/۱۲/۲۹ | ۳۰ | ۳۲ | |
| ۵۰ | خرید بذر، گلپای گلدانی و نشاء در منطقه ۸ شهرداری | ۱۱۲/۱۴/۱۷/۸/۸/۳ | سازمان پارکها و فضای سبز | ۱,۲۰۰ | ۹۴/۴/۹ | ۹۴/۱۲/۲۹ | ۲۰ | ۳۲ | |
| ۵۱ | خرید کود ورمی کمپوست در سطح منطقه ۸ شهرداری | ۱۱۲/۱۴/۱۷/۸/۲۸/۱ | سازمان پارکها و فضای سبز | ۵۴۵ | ۹۴/۱۲/۵ | ۹۵/۱۲/۲۹ | ۳۲ | ۳۲ | |
| ۵۲ | خاکریزی نباتی تعدادی از فضای سبزه های منطقه ۸ | ۱۰۸/۱۴/۸/۹ | سازمان خدمات موتوری | ۱,۲۰۰ | ۹۴/۸/۴ | ۹۵/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | |
| ۵۳ | خرید و اجرای رنگ دو جزیبی توسط منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۹۶/۲۹۲۰۳ | منطقه | ۹۱۸ | ۹۶/۱۲/۲۳ | ۹۶ | ۰ | ۰ | |



گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ به میلیون ریال

| ردیف | شرح | شماره قرارداد | مجری | مبلغ قرارداد | زمان قرارداد | | پیشرفت پروژه ۹۸/۸/۳۰ | | توضیحات |
|------|--|---------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|-------|---------|
| | | | | | تاریخ شروع | تاریخ خاتمه | فیزیکی | ریالی | |
| | | | | | | | درصد | درصد | |
| ۵۴ | قیر پاشی و آسفالت معابر زیر سازی شده در شهرداری منطقه ۸ شهرداری | | سازمان عمران شهری | ۲۲,۶۷۵ | ۹۳ | ۹۳/۱۲/۲۹ | ۸۰ | ۱۰۰ | |
| ۵۵ | واگذاری عملیات خرید بذر، نهال، سم و کود در منطقه ۸ | ۱۴/۸/۲۹/۱ | سازمان پارکها و فضای سبز | ۴,۷۰۵ | ۹۳ | ۹۳/۱۲/۲۹ | ۹۰ | ۱۰۰ | |
| ۵۶ | برداشت تپه و کوه با کاربری فضای سبز مشرف به منازل مسکونی منطقه ۸ | ۱۱۵/۱۷/۱۵/۱۴/۹/۵۰ | سازمان بهسازی و نوسازی | ۴,۹۵۳ | ۹۶/۶/۴ | ۹۸ | ۷۵ | | |
| ۵۷ | اجرای جدولگذاری و کفپوش گذاری پنج پارک واقع در سطح منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۹۷/۲۰۸۹۹ | منطقه | ۷۴۴ | ۹۷/۱۱/۰۲ | ۹۸/۱/۰۲ | ۳۰ | ۳۵ | |
| ۵۸ | جدولگذاری و پیاده روسازی محوطه پشت ساختمان اداری جدید در منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۹۷/۲۴۵۶۲ | منطقه | ۲,۰۹۷ | ۹۷/۱۲/۱۵ | ۹۸/۳/۱۵ | ۷۰ | ۵۰ | |
| ۵۹ | همسان سازی دریچه های فاضلاب تعدادی از خیابانهای سطح منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۹۷/۲۴۸۱۴ | منطقه | ۱,۱۰۳ | ۹۷/۱۲/۱۸ | ۹۸/۴/۱۸ | ۶۰ | ۵۰ | |
| ۶۰ | خرید ۴ حلقه لاستیک جهت مینی لودر باب کت در منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۱۰۵ | ۹۷ | ۹۸ | | | |
| ۶۱ | خرید بذر گل پاییزه و زمستانه در منطقه ۸ شهرداری | | منطقه | ۲۲۱ | ۹۷ | ۹۸ | | | |
| ۶۲ | آسفالت معابر زیرسازی شده و روکش آسفالت در منطقه ۸ شهرداری در سال ۹۷ | ۱۰۱/۱۷/۱۴/۱۳/۸/۲۰/۱ | سازمان عمران شهری | ۱۳,۸۰۰ | ۹۷ | ۹۸ | ۷۰ | ۷۰ | |
| ۶۳ | خرید نهال جهت کاشت در منطقه ۸ شهرداری | ۱۱۲/۱۴/۸/۱۳/۱ | سازمان پارکها و فضای سبز | ۲,۰۰۰ | ۹۷ | ۹۸ | | | |
| ۶۴ | خرید و نصب ۱۱ ایستگاه اتوبوس استیل در منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۹۸/۹۶۶ | منطقه | ۱,۱۸۴ | ۹۸/۱/۲۷ | ۹۸/۴/۲۷ | ۰ | ۰ | |
| ۶۵ | خط کشی محوری منقطع در منطقه ۸ شهرداری | ۱۸/۹۸/۸۲۷ | منطقه | ۹۴۵ | ۹۸/۱/۲۶ | ۹۸/۲/۲۶ | ۰ | ۰ | |
| ۶۶ | خرید مخازن ۷۷۰ لیتر گالوانیزه حمل زباله دو میل بدون چرخ در سطح منطقه ۸ شهرداری | ۱۹۰۰/۱۷۲۶۷ | معاونت خدمات شهری | ۱,۳۹۹ | ۹۸/۲/۲۲ | ۹۸/۳/۲۲ | ۰ | ۰ | |
| ۶۷ | خرید وسایل و لوازم برقی جهت پارکها، میادین و تاسیسات در سطح منطقه ۸ شهرداری | ۲۱۰۰/۶۴۲۲ | معاونت خدمات شهری | ۱,۹۸۵ | ۹۸/۶/۱۲ | ۹۸/۷/۱۲ | ۵۰ | ۰ | |



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۸

مبلغ به میلیون ریال

| توضیحات | پیشرفت پروژه ۹۸/۸/۳۰ | | زمان قرارداد | | مبلغ قرارداد | مجری | شماره قرارداد | شرح | ردیف |
|---------|----------------------|--------|--------------|------------|--------------|--------|---------------|--|------|
| | ریالی | فیزیکی | تاریخ خاتمه | تاریخ شروع | | | | | |
| | درصد | درصد | | | | | | | |
| | ۰ | ۰ | ۹۷/۹/۷ | ۹۷/۳/۷ | ۱۷,۷۰۲ | معاونت | ۱۹۰۰/۱۵۲۰۸ | تکمیل زیرسازی و جدولگذاری باند دوم بلوار اصلی مهدیس حدفاصل میدان هجرت تا چهار راه بنکداران و زیرسازی تا حد لایه اساس خیابان کیوان در منطقه ۸ شهرداری | ۶۸ |
| | ۱۵ | ۸۵ | ۹۷/۵/۸ | ۹۶/۱۲/۸ | ۱۰,۴۱۴ | معاونت | ۱۹۰۰/۱۴۶۹۳ | زیرسازی تا حد لایه اساس خیابانهای تعاونی مسکن جانبازان و فرهنگیان ۲ واقع در کوی مهدیس منطقه ۸ شهرداری | ۶۹ |
| | | | | | ۵۲۱,۷۴۶ | | | جمع کل | |